



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 034/2021

Con Fundamento en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y los Artículos 169, 174, 177 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **13 DE AGOSTO DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA DALE TRAMOS 1, 2, 3, 4 Y 5 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, en atención la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO** en su calidad de Residente de Obra, quien recibe por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.** el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, en su calidad de Representante Legal y el **ARQ. JOSE FERNANDO RAMIREZ CHAVEZ** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **034/2021** de fecha **30 DE ABRIL DEL 2021**.

Monto
Contratado: Contrato Original: **\$ 2,778,756.60 (DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:
Municipal:

2021-PDM-FISM-OP-028	2021OP000038	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-029	2021OP000039	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-030	2021OP000040	10/03/2021



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 034/2021

2021-PDM-FISM-OP-031	2021OP000041	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-032	2021OP000042	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-AM/006	2021OP000038	04/08/2021
2021-PDM-FISM-OP-AM/007	2021OP000040	04/08/2021
2021-PDM-FISM-OP-AM/008	2021OP000041	04/08/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/047	2021OP000042	03/06/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/048	2021OP000041	03/06/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/049	2021OP000040	03/06/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/050	2021OP000039	03/06/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/051	2021OP000038	03/06/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/068	2021OP000039	04/08/2021

Periodo de

Ejecución:

Contrato Original del **03 DE MAYO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021.**

Fecha real de terminación física:

10 DE JUNIO DE 2021.

Fecha real de terminación administrativa:

04 DE AGOSTO DE 2021.

Bitácora fecha de inicio **03/05/2021** fecha de nota de termino de los trabajos **04/08/2021.**

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	No. Fianza 2589282	Fecha 04/08/2021	Importe \$ 277,875.29
--	---	---------------------------	---------------------	--------------------------

Relación de pagos de estimaciones: contrato original

NO. ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION		IMPORTE DE ESTIMACION (SIN IVA)	AMORTIZACION (SIN IVA)	RET. DEL 0.2% DE MILLAR CMIC	RET. DEL 0.2 DE MILLAR DIF	ALCANCE LIQUIDO DE LA EST. (IVA INCLUIDO)
ANTICIPO							644,671.53
EST. 1	03/05/2021	08/05/2021	743,576.07	148,715.21	1,487.15	1,487.15	687,064.30
EST. 2	09/05/2021	16/05/2021	1,125,151.43	225,030.29	2,250.30	2,250.30	1,039,639.92
EST. 3	17/05/2021	23/05/2021	439,125.80	87,825.16	878.25	878.25	405,752.24
EST. 4	24/05/2021	29/05/2021	90,843.49	18,168.70	181.69	181.69	83,939.38
EST. 5	30/05/2021	05/06/2021	213,117.80	42,623.56	426.24	426.24	196,920.84
EST. 6	06/06/2021	04/07/2021	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
EST. 7	05/07/2021	04/08/2021	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
EST. 8 EXC	17/05/2021	23/05/2021	53,943.24	10,788.65	107.89	107.89	49,843.54
EST. 9 EXC	30/05/2021	05/06/2021	15,170.58	3,034.12	30.34	30.34	14,017.61
EST. 10 EXC	06/06/2021	10/06/2021	97,824.45	19,565.63	195.65	195.65	90,388.93
			2,778,752.88	555,751.31	5,557.51	5,557.51	3,212,238.31



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 034/2021

Costo de obra: \$3,223,353.34 (TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 34/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$4.32 (CUATRO PESOS 32/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los documentos definitivos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente a los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **C. ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

EST. ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL



CHIHUAHUA

Juntos, una mejor ciudad

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 034/2021

ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ
CONSTRUCTORA FIGOSA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JOSE FERNANDO RAMIREZ CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA