



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 035/2021

Con Fundamento en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y los Artículos 169, 174, 177 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **28 DE MAYO DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA PACIFICO TRAMO 1, 2 Y 3 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, en atención la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO** en su calidad de Residente de Obra, quien recibe por la empresa contratista **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.** el **C. ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. VICTOR MANUEL ALMAZAN VASQUEZ** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **035/2021** de fecha **30 DE ABRIL DEL 2021**.

Monto Contratado: Contrato Original: **\$ 2,351,295.59 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:
Municipal:



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 035/2021

2021-PDM-FISM-OP-001	2021OP000011	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-002	2021OP000012	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-027	2021OP000037	10/03/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/052	2021OP000037	03/06/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/053	2021OP000012	03/06/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/054	2021OP000011	03/06/2021

Periodo de

Ejecución: Contrato Original del **03 DE MAYO DE 2021 AL 30 DE AGOSTO DEL 2021.**

Fecha real de terminación:

21 DE MAYO DE 2021.

Bitácora fecha de inicio **03/05/2021** fecha de nota de termino de los trabajos **21/05/2021.**

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA SA	No. Fianza 023995-0000	Fecha 21/05/2021	Importe \$ 230,530.46
--	--	---------------------------	---------------------	--------------------------

Relación de pagos de estimaciones: contrato original

NO. ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION		IMPORTE DE ESTIMACION (SIN IVA)	AMORTIZACION (SIN IVA)	RET. DEL 0.2% DE MILLAR CMIC	RET. DEL 0.2 DE MILLAR DIF	ALCANCE LIQUIDO DE LA EST. (IVA INCLUIDO)
ANTICIPO	RENUNCIA						
EST. 1	03/05/2021	07/05/2021	438,336.86	0	876.67	876.67	506,717.42
EST. 2	08/05/2021	13/05/2021	1,011,295.74	0	2,022.59	2,022.59	1,169,057.88
EST. 3	14/05/2021	21/05/2021	855,671.99	0	1,711.34	1,711.34	989,156.83
			2,305,304.59	0.00	4,610.60	4,610.60	2,664,932.13

Costo de obra: \$2,674,153.33 (DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$ 53,349.55 (CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los documentos definitivos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente a los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ**, hace entrega del archivo que



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 035/2021

contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION



ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ
JEFE DEL DEPTO. MEJORAMIENTO VIAL



C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



ING. JULIO CESAR MERCADO RODRIGUEZ
MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 035/2021

REPRESENTANTE LEGAL



ING. VÍCTOR MANUEL ALMAZÁN VÁSQUEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA









