



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 042/2021

Con Fundamento en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y los Artículos 169, 174, 177 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **04 DE JUNIO DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN CALLES DE LA COLONIA MIRADOR TRAMO 1 Y TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. JOSE ALBERTO CORDERO PORTILLO** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, en atención la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, el **ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ** en su calidad de Jefe del Departamento de Mejoramiento Vial y el **C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO** en su calidad de Residente de Obra, quien recibe por la empresa contratista **EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI, S.A. DE C.V.** el **C. JOSE ALBERTO CORDERO PORTILLO**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. ADRIAN SOLIS GARIBAY** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **042/2021** de fecha **04 DE MAYO DEL 2021**.

Monto

Contratado: Contrato Original: **\$ 1,762,543.69 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:
Municipal:

2021-PDM-FISM-OP-017

2021OP000027

10/03/2021

2021-PDM-FISM-OP-058

2021OP000068

31/03/2021



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 042/2021

2021-PDM-FISM-OP-AM/002 2021OP000068 25/05/2021
2021-PDM-FISM-OP-C/044 2021OP000027 26/05/2021
2021-PDM-FISM-OP-M/013 2021OP000027 27/04/2021

Periodo de

Ejecución:

Contrato Original del **04 DE MAYO DE 2021 AL 02 DE JUNIO DE 2021**

Fecha real de terminación:

29 DE MAYO DEL 2021.

Bitácora fecha de inicio **04/05/2021** fecha de nota de termino de los trabajos **29/05/2021.**

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA SA	No. Fianza 023989-0000	Fecha 29/05/2021	Importe \$ 172,404.13
--	--	-------------------------------	---------------------	--------------------------

Relación de pagos de estimaciones: contrato original

NO. ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION		IMPORTE DE ESTIMACION (SIN IVA)	AMORTIZACION (SIN IVA)	RET. DEL 0.2% DE MILLAR CMIC	RET. DEL 0.2% DE MILLAR DIF	ALCANCE LIQUIDO DE LA EST. (IVA INCLUIDO)
ANTICIPO							
EST. 1	04/05/2021	14/05/2021	955,937.76	0.00	1,911.88	1,911.88	1,105,064.04
EST. 2	15/05/2021	20/05/2021	729,763.20	0.00	1,459.53	1,459.53	843,606.25
EST. 3 EXC	21/05/2021	25/05/2021	1,396.61	0.00	2.79	2.79	1,614.49
EST. 4 EXC	26/05/2021	29/05/2021	36,943.74		73.89	73.89	42,706.96
			1,724,041.31	0.00	3,448.09	3,448.09	1,992,991.74

Costo de obra: \$1,999,887.92 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$44,662.76 (CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los documentos definitivos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente a los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. JOSE ALBERTO CORDERO PORTILLO**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO**.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 042/2021

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ
JEFE DEL DÉPTO. MEJORAMIENTO VIAL

C. ALEJANDRO PEREZ PINEDO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. JOSE ALBERTO CORDERO PORTILLO
EDIFICACIONES Y TERRACERIAS MOTI, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 042/2021



ING. ADRIAN SOLIS GARIBAY
SUPERINTENDENTE DE OBRA









