



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 043/2021**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **29 de julio de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"REUBICACIÓN DE LÍNEA ÁREA MEDIA TENSIÓN PARQUE EL RELIZ"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **GRUPO J.C.H. CONSULTORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **C. JORGE AURELIO CAMARILLO HERNÁNDEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **CARLOS AGUILAR GARCÍA, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ARQ. ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO** e **ING. EDGAR RODOLFO ZUBIA MARTÍNEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **C. JORGE AURELIO CAMARILLO HERNÁNDEZ**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **9 de abril de 2021** se emitió el Oficio **FOD-PMTP/019** por parte de la Asociación Civil Parque Central 3 Presas, A.C., confirmando la suficiencia presupuestal en la **CUENTA DE BANCO SANTANDER NO. 65507799328**.

El día **7 de mayo de 2021**, se formalizo el Contrato número **043/2021**, por un monto de **\$776,901.30** (setecientos setenta y seis mil novecientos un pesos 30/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **10 de mayo de 2021 al 23 de junio de 2021**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **23 de julio de 2021**.

Bitácora: fecha de inicio **10 de mayo de 2021** y fecha de cierre **23 de julio de 2021**.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 043/2021

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2618304	23 de julio de 2021	\$66,974.25

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN			PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	SANCIÓN	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO										
ESTIMACIÓN 1	10/05/2021	15/05/2021	324,900.00	-	0.00%	1,299.60	-	375,584.40		
ESTIMACIÓN 2	16/05/2021	15/06/2021	53,161.50	-	0.00%	212.64	-	61,454.70		
ESTIMACIÓN 3	16/06/2021	23/06/2021	48,546.00	-	0.00%	194.18	648.36	55,470.82		
ESTIMACIÓN 4	24/06/2021	23/07/2021	243,135.00	-	0.00%	972.54	2,431.35	278,632.71		
TOTAL			669,742.50	-		2,678.96	3,079.71	771,142.63		

Costo de obra: \$776,901.30 (setecientos setenta y seis mil novecientos un pesos 30/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.00** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **GRUPO J.C.H. CONSULTORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. JORGE AURELIO CAMARILLO HERNÁNDEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. EDGAR RODOLFO ZUBIA MARTÍNEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 043/2021**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. EDGAR RODOLFO ZUBIA MARTÍNEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. JORGE AURELIO CAMARILLO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO J.C.H. CONSULTORES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA