



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 054/2021**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 21 de julio de 2021, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN SECUNDARIA TÉCNICA 57 (FOLIO PP 502)", los que fueron ejecutados por la empresa contratista INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., representada Legalmente por la C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAÍNO, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. ING. CARLOS AGUILAR GARCÍA, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN y ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el ING. GUSTAVO ULISES CHAPARRO VELAZCO, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 3 de mayo de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDM-PCAM-OP-013.

El día 14 de mayo de 2021, se formalizo el Contrato número 054/2021, por un monto de \$1,673,209.91 (un millón seiscientos setenta y tres mil doscientos nueve pesos 91/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 15 de mayo de 2021 al 12 de agosto de 2021.

La fecha real de terminación de los trabajos: 11 de julio de 2021.

Bitácora: fecha de inicio 15 de mayo de 2021 y fecha de cierre 11 de julio de 2021.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 054/2021

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Tokio Marine Hcc México Compañía Afianzadora, S.A. De C.V.	032406-00000	12/07/2021	\$143,856.59

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
Anticipo							669,283.97
Estimación 1	15/05/2021	11/06/2021	263,441.52	105,376.61	40%	1,053.76	182,301.54
Estimación 2 CONV MOD EXC	15/05/2021	11/06/2021	59,863.91	23,945.56	40%	239.46	41,425.83
Estimación 3	12/06/2021	11/07/2021	1,042,582.45	417,032.98	40%	4170.32	721,467.07
Estimación 4	12/06/2021	11/07/2021	71,945.94	30,613.79	42.55%	287.78	47,657.51
Estimación 5 CONV MOD EXC	12/06/2021	11/07/2021	732.05	0	0	2.92	846.26
Total			1,438,565.87	576,968.94		5,754.24	1,662,982.18

Costo de obra: \$1,668,736.41 (un millón seiscientos sesenta y ocho mil setecientos treinta y seis pesos 41/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$4,473.50 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por la **C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAÍNO**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PÚBLICAS**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 054/2021**

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VÍCTOR AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAÍNO
REPRESENTANTE LEGAL DE
INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. GUSTAVO ULISES CHAPARRO VELAZCO
SUPERINTENDENTE