



## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 060/2021**

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

### ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

**Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **5 DE NOVIEMBRE DE 2021**, se procedió al presente acto.

**Objeto:** **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la **REMODELACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES LA CASITA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

**Intervienen:** Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO** en su calidad de Director, **ING. JAVIER VILLARREAL POSADA**, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Social, el **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Social, el **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ** como Residente de Obra, quien recibe; por la empresa contratista **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA** y el **ING. HÉCTOR DANIEL BECERRA RODRÍGUEZ** Superintendente de la Obra quien entrega.

**Datos Básicos:** Contrato número: **060/2021** de fecha **19 DE JULIO DE 2021**

**Monto Contratado:** Contrato original: **\$1,721,759.28 (UN MILLON SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 28/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

**Oficios De Autorización Presupuestal:**

**Estatel:**

**Municipal:**

**2021-PDM-33FM-DR-029**

**DEL 7 DE ABRIL DE 2021**

**Periodo de**

**Ejecución:**

Contrato original **19 DE JULIO AL 16 DE OCTUBRE DE 2021**

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"  
"2021, Año de las Culturas del Norte"

**Dirección de Obras Públicas**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

Fecha Real de  
Terminación: 16 de octubre de 2021

Bitácora:  
Fecha de inicio: 19 de julio de 2021

Fecha de cierre: 16 de octubre de 2021

| Garantía de cumplimiento,<br>de defectos y/o<br>vicios<br>ocultos: | Afianzadora                                                 | No. Fianza           | Fecha                 | Importe      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
|                                                                    | Berkley<br>International<br>Fianzas México,<br>S.A. de C.V. | BKY-0008-<br>0098255 | 16 de octubre de 2021 | \$172,049.43 |

Relación de pagos de estimaciones: Contrato Original

| No. De estim.                                | Periodo    |            | Monto de<br>estimación<br>(s/iva) | Amort. (s/iva) | Factor<br>de<br>amort. | Retenido<br>Imp. A.1<br>miliar<br>4.0% | Alcance<br>liquido<br>(inc. Iva) |
|----------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Anticipo                                     |            |            | \$ 430,439.82                     |                |                        |                                        | \$ 499,310.19                    |
| Estimación 1                                 | 19/07/2021 | 29/07/2021 | \$ 462,734.08                     | \$ 115,683.52  | 25%                    | \$ 1,850.94                            | \$ 400,727.71                    |
| Estimación 2                                 | 30/07/2021 | 28/08/2021 | \$ 303,064.30                     | \$ 127,530.22  | 25%                    | \$ 1,212.26                            | \$ 202,407.27                    |
| Estimación 3<br>CONV MOD<br>EXC              | 30/07/2021 | 28/08/2021 | \$ 30,234.59                      | \$ 7,558.65    | 25%                    | \$ 120.94                              | \$ 26,183.15                     |
| Estimación 4<br>CONV MOD<br>EXT              | 30/07/2021 | 28/08/2021 | \$ 49,945.11                      | \$ 12,486.28   | 25%                    | \$ 199.78                              | \$ 43,252.46                     |
| Estimación 5<br>CONV MOD<br>EXT              | 29/08/2021 | 07/09/2021 | \$ 99,544.96                      | \$ 24,886.24   | 25%                    | \$ 398.18                              | \$ 86,205.94                     |
| Estimación 6                                 | 08/09/2021 | 27/09/2021 | \$ 309,088.35                     | \$ 77,272.09   | 25%                    | \$ 1,236.36                            | \$ 267,670.50                    |
| Estimación 7<br>CONV MOD<br>EXC              | 08/09/2021 | 27/09/2021 | \$ 106,465.23                     | \$ 26,616.31   | 25%                    | \$ 425.86                              | \$ 92,198.89                     |
| Estimación 8<br>CONV MOD<br>EXT              | 08/09/2021 | 27/09/2021 | \$ 117,858.86                     | \$ 29,464.72   | 25%                    | \$ 471.44                              | \$ 102,065.76                    |
| Estimación 9                                 | 28/09/2021 | 16/10/2021 | \$ 87,482.68                      | \$ 8,941.79    | 25%                    | \$ 349.94                              | \$ 90,757.49                     |
| Estimación<br>10<br>CONV MOD<br>EXC          | 28/09/2021 | 16/10/2021 | \$ 44,294.59                      | \$ 0.00        | 25%                    | \$ 177.18                              | \$ 51,204.54                     |
| Estimación<br>11 CONV<br>MOD EXT<br>(ULTIMA) | 28/09/2021 | 16/10/2021 | \$ 109,781.59                     | \$ 0.00        | 25%                    | \$ 439.12                              | \$ 126,907.52                    |
| Total                                        |            |            | \$ 1,720,494.34                   | \$ 430,439.82  |                        | \$ 6,882.00                            | \$ 1,988,891.42                  |

**Costo de la obra es de: \$1,995,773.43 (UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.**

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"  
"2021, Año de las Culturas del Norte"

**Dirección de Obras Públicas**

C. Camino a la Presa Chuvistar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua  
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2



## **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

### **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$1,467.33 (UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al Residente de Obra el **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

### **POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA  
**SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"  
"2021, Año de las Culturas del Norte"

**Dirección de Obras Públicas**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ  
**RESIDENTE DE OBRA**

**POR LA EMPRESA CONTRATISTA**

ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**

ING. HÉCTOR DANIEL BECERRA RODRÍGUEZ  
**SUPERINTEDENTE DE LA OBRA**

fw

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"  
"2021, Año de las Culturas del Norte"

**Dirección de Obras Públicas**

Página 4