



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 063/2021

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **10 de agosto de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"REHABILITACIÓN DE KINDER CARMEN MEZA DE HERNÁNDEZ EN PARQUE LERDO (FOLIO PP 374)"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, de acuerdo con la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que solicita la recepción de la obra, en virtud de haber concluido los trabajos objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **C. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **5 de mayo de 2021** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDM-PCAM-OP-017**.

El día **14 de junio de 2021**, se formalizó el Contrato número **063/2021**, por un monto de **\$647,972.22** (seiscientos cuarenta y siete mil novecientos setenta y dos pesos **22/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **14 de junio de 2021** al **12 de agosto de 2021**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **6 de agosto de 2021**.

Bitácora: fecha de inicio **14 de junio de 2021** y fecha de cierre **6 de agosto de 2021**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2586611	06/08/2021	\$55,841.41



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 063/2021

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							161,993.06
ESTIMACIÓN 1	14/06/2021	13/07/2021	176,506.09	44,126.52	25.00%	706.02	152,854.28
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC	14/06/2021	13/07/2021	91,550.46	22,887.61	25.00%	366.20	79,282.71
ESTIMACIÓN 3	14/07/2021	06/08/2021	229,113.82	57,278.45	25.00%	916.46	198,412.57
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	14/07/2021	06/08/2021	61,243.77	15,356.61	25.07%	244.98	52,984.13
	TOTAL		558,414.14	139,649.19		2,233.66	645,526.75

Costo de obra: \$647,760.39 (seiscientos cuarenta y siete mil setecientos sesenta pesos 39/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$211.83** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En este acto el Contratista, hace entrega al representante de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la Dirección de Obras Públicas.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 063/2021**


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


C. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA