



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 064/2021

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

- Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **4 de septiembre de 2021**, se procedió al presente acto.
- Objeto:** Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN COBACH No.4 (FOLIO PP 359)"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.
- Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN** e **ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.
- Datos Básicos** El **18 de mayo de 2021** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDM-PCAM-OP-024**.
- El día **1 de junio de 2021**, se formalizo el Contrato número **064/2021**, por un monto de **\$1,798,113.95 (un millón setecientos noventa y ocho mil ciento trece pesos 95/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **1 de junio de 2021 al 29 de agosto de 2021**.
- Que el **16 de julio de 2021**, se formalizo el **Convenio Modificatorio** por monto al Contrato número **064/2021**, por un monto de **\$185,874.12 (ciento ochenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro pesos 12/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el **29 de septiembre de 2021**.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 064/2021

La fecha real de terminación de los trabajos: **29 de agosto de 2021.**

Bitácora: fecha de inicio **1 de junio de 2021** y fecha de cierre **29 de agosto de 2021.**

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0021-0091804	29 de agosto de 2021	\$171,033.45

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							539,434.19
ESTIMACIÓN 1	01/06/2021	30/06/2021	135,174.09	40,552.23	30.00%	540.70	109,220.66
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC	01/06/2021	30/06/2021	74,406.77	22,322.03	30.00%	297.62	60,120.68
ESTIMACIÓN 3	01/07/2021	30/07/2021	706,546.30	211,963.89	30.00%	2,826.18	570,889.42
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	31/07/2021	29/08/2021	633,971.07	190,191.32	30.00%	2,535.88	512,248.63
ESTIMACIÓN 5 CONV	31/07/2021	29/08/2021	119,821.96	-	0.00%	479.28	138,514.19
ESTIMACIÓN 6 BIS	01/06/2021	30/06/2021	2,539.61	-	0.00%	10.16	2,935.79
ESTIMACIÓN 7 BIS	01/07/2021	31/07/2021	37,874.74	-	0.00%	151.50	43,783.20
TOTAL			1,710,334.54	465,029.47		6,841.32	1,977,146.76

Costo de obra: \$1,983,988.06 (un millón novecientos ochenta y tres mil novecientos ochenta y ocho pesos **06/100 M.N.**), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.00** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 064/2021**


otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. VÍCTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


ING. GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA
CONTRATISTA


ING. FERNANDO CARRASCO ORTIZ
SUPERINTENDENTE