



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 065/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS ARTICULOS 177, 186, 190 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **13 de septiembre de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la: **CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA 3020 (FOLIO PP 263)**, los que fueron ejecutados por el contratista **EL ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO** en su calidad de **DIRECTOR**, **ING. GULLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de **SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA**, el **ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON** en su calidad de **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**, el **ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA** como **RESIDENTE DE OBRA**, quien recibe; por el contratista **EL ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY** y a su vez en su calidad de **superintendente de la obra** quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **065/2021** de fecha **01 DE JUNIO DE 2021**.

Monto
Contratado: Contrato original: **\$1,353,393.55 (UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N)** CANTIDAD QUE NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

Oficios De Autorización Presupuestal:
Estatel:
Municipal: **2021-PDM-PCAM-OP-023** **18 DE MAYO DE 2021**
2021-PDM-PCAM-OP-C/024 **27 DE AGOSTO DE 2021**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Periodo de
Ejecución:

Contrato original DEL 01 DE JUNIO AL 29 DE AGOSTO DE 2021
Reprogramación al 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Fecha Real de
Terminación:

29 DE AGOSTO DE 2021

Bitácora:

Fecha de inicio: 01 DE JUNIO DE 2021

Fecha de cierre: 29 DE AGOSTO DE 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	FIANZA SOFIMEX, INSTITUCIONES DE GARANTIAS S.A.	No. fianza 2656141	fecha 29 DE AGOSTO DE 2021	importe \$129,648.80
---	---	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

No. De Estima	Período		Monot de Estimot de Sin/IVA)	Amortización	Retenido Imp. 0.4%	Alcance Liquido (Inc. IVA)
ANTICIPO						470,980.96
ESTIMACION 01	01/06/2021	30/06/2021	140,377.24	42,113.17	561.50	113,986.32
ESTIMACION 02	01/07/2021	31/07/2021	165,939.62	49,781.89	663.76	134,742.97
ESTIMACION 03 CONV MOD EXC	01/07/2021	31/07/2021	2,407.87	722.36	9.64	1,955.19
ESTIMACION 04 CONV MOD EXT	01/07/2021	31/07/2021	162,990.25	48,897.08	651.96	132,348.08
ESTIMACION 05	31/07/2021	29/08/2021	652,776.86	264,503.57	2,611.10	450,397.02
ESTIMACION 06 CONV MOD EXT	31/07/2021	29/08/2021	139,282.75	-	557.14	161,567.99
ESTIMACION 01 BIS (EST. 1)	01/06/2021	30/06/2021	1,690.14	-	6.76	1,960.56
ESTIMACION 02 BIS (EST. 2 Y 3)	01/07/2021	31/07/2021	5,786.04	-	23.14	6,711.81
ESTIMACION 03 BIS (EST. 5)	31/07/2021	29/08/2021	25,237.24	-	100.94	29,275.20
TOTAL			1,296,488.01	406,018.07	5,185.94	1,503,926.10

Costo De Obra: \$ 1,503,926.10 (UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS PESOS 10/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, el monto a cancelar es de \$ 66,010.42 (SESENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS 42/100 M.N.).



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Así como también se hace constar que el contratista **ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra **ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



**ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA**



**ING. VICTOR AMADOR PONCE DE LEON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**



**ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA
RESIDENTE DE OBRA**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR EL CONTRATISTA

ING. ARNOLDO CASTILLO BARAY
CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE