



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 074/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **22 DE OCTUBRE DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la **PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA, CIRCUITO EN LAS CALLES AV. VENCEREMOS - C. HDA. OJOS AZULES- C. IGNACIO RODRÍGUEZ (45A)- C. LA HACIENDITA, COL. NUEVO TRIUNFO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. ARMANDO MURO HERNÁNDEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**, en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Urbana, la **ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ**, en su calidad de Encargada del Departamento de Construcción Urbana, el **ING. ERNESTO PEREZ BAILON**, como Residente de Obra, quien recibe; por la empresa contratista el **C. ARMANDO MURO HERNÁNDEZ**, Representante Legal y el **ING. ARMANDO MURO APODACA**, Superintendente de la Obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **074/2021** de fecha **21 DE JUNIO DE 2021**

Monto Contratado: Contrato original: **\$ 2,197,014.20 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CATORCE PESOS 20/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatal:

Municipal:

2021-PDM-FISM-OP-067

DEL 17 DE MAYO DE 2021

Periodo de

Ejecución:

Contrato original **21 DE JUNIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Acuerdo de Reprogramación del Plazo **21 DE JUNIO AL 04 DE OCTUBRE DE 2021**

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Fecha Real de Terminación: 4 de octubre de 2021

Bitácora:

Fecha de inicio: 21 de junio de 2021

Fecha de cierre: 4 de octubre de 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	Afianzadora SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	No. Fianza 2654031	Fecha 4 de octubre de 2021	Importe \$ 219,701.42
---	---	-----------------------	-------------------------------	--------------------------

Relación de pagos de estimaciones: Contrato Original

No. De estim.	Período		Monto de estimación (p./iva)	Amort. (p./iva)	Factor de amort.	Retención Imp. 0.4%	Saldo líquido (mo. iva)
Anticipo			\$ 439,402.84				\$ 509,707.29
Estimación 1	21/06/2021	16/07/2021	\$ 874,768.00	\$ 174,953.60	20%	\$ 3,499.08	\$ 808,285.62
Estimación 2	17/07/2021	13/08/2021	\$ 584,818.46	\$ 116,963.69	20%	\$ 2,339.28	\$ 540,372.25
Estimación 3	14/08/2021	31/08/2021	\$ 194,342.27	\$ 38,868.45	20%	\$ 777.36	\$ 179,572.27
Estimación 4 CONV MOD EXT	14/08/2021	31/08/2021	\$ 52,730.76	\$ 10,546.15	20%	\$ 210.92	\$ 48,723.23
Estimación 5 CONV MOD EXT	01/09/2021	20/09/2021	\$ 205,570.85	\$ 41,114.17	20%	\$ 822.28	\$ 189,947.47
Estimación 6	21/09/2021	04/10/2021	\$ 87,028.85	\$ 17,405.77	20%	\$ 348.12	\$ 80,414.65
Estimación 7 CONV MOD EXT (ULTIMA)	21/09/2021	04/10/2021	\$ 197,755.01	\$ 39,551.01	20%	\$ 791.02	\$ 182,725.62
Total			\$ 2,197,014.20	\$ 439,402.84		\$ 8,788.06	\$ 2,539,748.40

Costo de la obra es de: \$ 2,548,536.47 (DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.),** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista **MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,** representada legalmente por el **C. ARMANDO MURO HERNÁNDEZ,** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **ING. ERNESTO PEREZ BAILON.**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
ENCARGA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA

ING. ERNESTO PEREZ BAILON
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. ARMANDO MURO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MURO PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ING. ARMANDO MURO APODACA
SUPERINTEDENTE DE LA OBRA