



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/2021

Con Fundamento en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y los Artículos 169, 174, 177 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **11 DE OCTUBRE DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN AVENIDAS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, en atención la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción y la **ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO** en su calidad de Residente de Obra, quien recibe por la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.**, el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, en su calidad de Representante Legal y el **ING. AARON RODARTE GRIJALVA** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **078/2021** de fecha **25 DE JUNIO DEL 2021**.

Monto Contratado: Contrato Original: **\$ 9,652,406.80 (NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 80/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:
Municipal:

2021-PDM-OP-024
2021-PDM-OP-C/015

2021OP000110 **AUTORIZACION**
2021OP000110 **CANCELACION**

Periodo de Ejecución: Contrato Original del **28 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**.

Convenio de Ampliación de Plazo: **04 DE NOVIEMBRE DE 2021**
"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/2021

Convenio Modificatorio por Excedentes 10 DE AGOSTO DE 2021

Fecha real de terminación:

05 OCTUBRE DE 2021.

Bitácora fecha de inicio **28/06/2021** fecha de nota de cierre de bitácora **06/10/2021.**

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	SOFIMEX INSTIUCION DE GARANTIAS, SA	No. Fianza 2624902	Fecha 05/10/2021	Importe \$ 962,809.84
--	---	---------------------------	-------------------------	------------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

contrato original

NO. ESTIMACION N	PERIODO DE EJECUCION		IMPORTE DE ESTIMACION (SIN IVA)	AMORTIZACION (SIN IVA)	RET. DEL 0.2% DE MILLAR CMIC	RET. DEL 0.2 % DE MILLAR DIF	ALCANCE LIQUIDO DE LA EST. (IVA INCLUIDO)
ANTICIPO	2AB232D24FD8						2,239,358.38
EST. 1	28/06/2021	23/07/2021	2,987,265.51	597,453.10	5,974.53	5,974.53	2,760,233.34
EST. 2	24/07/2021	03/08/2021	2,009,002.37	401,800.47	4,018.00	4,018.00	1,856,318.20
EST. 3	04/08/2021	09/08/2021	1,056,803.95	211,360.79	2,113.61	2,113.61	976,486.85
EST. 4	10/08/2021	12/08/2021	2,378,600.94	475,720.19	4,757.20	4,757.20	2,197,827.27
EST. 5	13/08/2021	07/09/2021	833,075.61	166,615.12	1,666.15	1,666.15	769,761.87
EST. 6	08/09/2021	05/10/2021	363,350.00	77,531.69	726.70	726.70	330,095.84
			9,628,098.38	1,930,481.36	19,256.19	19,256.19	11,130,081.75

Costo de obra: \$11,168,594.12 (ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 12/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$ 28,197.77 (VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los documentos definitivos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente a los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **C. ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvísar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 078/2021

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION

ARQ. CARMEN GABRIELA FLOREZ HURTADO
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. OSCAR ALBERTO FIERRO GONZALEZ
CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL

ING. AARON RODARTE GRIJALVA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvistar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: CF041209826

FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	2624902	MONTO SIN IVA:	\$962,809.84	FECHA:	05/10/2021
---------------------------	---------	----------------	--------------	--------	------------

TRÁMITE		ESTIMADO				AMORTIZACIÓN		RETENCIONES		SALDO NETO	EJERCICIO FINANCIERO	PERIODO	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IVA	RETENCIÓN	RENTEGADO	IMPORTE	IVA	CMIC 0.2%	DIR 0.2%	SANCION		INICIO	FIN
ANTICIPO		3178	1,930,481.35	308,877.02							2,239,358.38		
ESTIMACION 1	NORMAL	3197	2,987,285.51	477,962.48		597,453.10	95,592.50	5,974.53	5,974.53		2,760,233.34	28/06/2021	23/07/2021
ESTIMACION 2	NORMAL	3202	2,059,002.37	327,440.33		407,800.47	64,288.08	4,078.00	4,078.00		1,856,358.20	24/07/2021	03/08/2021
ESTIMACION 3	NORMAL	3222	1,056,803.95	169,088.69		211,360.79	33,877.73	2,713.61	2,713.61		976,466.84	04/08/2021	09/08/2021
ESTIMACION 4	EXC	3223	2,378,600.94	380,576.75		475,202.19	76,715.23	4,757.20	4,757.20		2,197,827.27	12/08/2021	12/08/2021
ESTIMACION 5	EXC	3240	833,075.61	133,282.18		166,615.12	26,658.42	1,666.15	1,666.15		769,761.87	13/08/2021	07/09/2021
ESTIMACION 6	EXC	3241	363,350.00	58,186.00		77,537.69	12,405.07	726.70	726.70		330,095.84	08/09/2021	05/10/2021
			9,628,098.38	1,540,495.55		1,930,481.36	308,877.03	19,256.59	19,256.59		8,890,723.38		
											TL 968,594.12		


SUPERINTENDENTE
ING. CARLOS RODRÍGUEZ CRIJAN
CONTRATISTA
C. OSCAR ALBERTO FERRERO GONZÁLEZ
CONSTRUCTORA MOCOSA, SA DE CV

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

INCORPORACION AMENBIRIZ RONQUILLO

SIENDO LAS 12 HORAS DEL DÍA 11 DE OCTUBRE DEL 2021, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.