



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 080/2021

Con Fundamento en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y los Artículos 169, 174, 177 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **10 DE NOVIEMBRE DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **REHABILITACIÓN CON MORTERO ASFÁLTICO EN AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIV. DE MARTIN LUJAN DE LA COLONIA VETERANOS DE LA CIUDAD** los que fueron ejecutados por la empresa contratista **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, en atención la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, **ING. EDGAR IVAN PEINADO RUIZESPARZA**, en su calidad de Jefe de Departamento de Mantenimiento Vial e Infraestructura y el **ING. DAVID ALFREDO ACEVES CEBALLOS** en su calidad de Residente de Obra, quien recibe por la empresa contratista **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. E C.V.**, en su calidad de Representante Legal **C. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ** y el **ING. MAYRA GUADALUPE CASTILLO CHAVEZ** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **080/2021** de fecha **25 DE JUNIO DEL 2021**.

Monto Contratado: Contrato Original: **\$ 8'360,310.29 (OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:
Municipal:

2021-PDM-OP-023 Autorización
2021-PDM-OP-C/016 Cancelación
2021-PDM-OP-M/020 Modificación

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 080/2021

Periodo de Ejecución: Contrato Original del 28 DE JUNIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.

Convenio de Ampliación de Plazo: 04 DE NOVIEMBRE DE 2021
Convenio Modificatorio por excedentes 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Convenio Modificatorio por excedentes 26 DE OCTUBRE DE 2021

Fecha real de terminación: 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Bitácora fecha de inicio 28/06/2021 fecha de nota de cierre de bitácora 04/11/2021.

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.	No. Fianza 034652-00000	Fecha 03/11/2021	Importe \$ 808,897.41
---	--	----------------------------	---------------------	--------------------------

Relación de pagos de estimaciones: contrato original

NO. ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE DE ESTIMACION (SIN IVA)	AMORTIZACION (SIN IVA)	RET. DEL 0.2% DE MILLAR CMIC	RET. DEL 0.2% DE MILLAR DIF	ALCANCE LIQUIDO DE LA EST. (IVA INCLUIDO)
ANTICIPO	8A226D66C438					1,939,591.99
EST. 1	28/06/2021 12/07/2021	2,441,108.87	488,221.77	4,882.22	4,882.22	2,255,584.60
EST. 2	13/07/2021 30/07/2021	2,285,699.41	457,139.88	4,571.40	4,571.40	2,111,986.25
EST. 3	31/07/2021 20/08/2021	213,670.74	42,734.15	427.34	427.34	197,431.76
EST. 4	21/08/2021 07/09/2021	94,076.71	18,815.34	188.15	188.15	86,926.89
EST. 5	08/09/2021 04/10/2021	31,404.37	6,280.87	62.81	62.81	29,017.64
EST. 6	05/10/2021 26/10/2021	1,897,575.89	379,515.18	3,795.15	3,795.15	1,753,360.12
EST. 7	27/10/2021 03/11/2021	1,125,438.13	279,354.86	2,250.88	2,250.88	976,954.83
		8,088,974.12	1,672,062.05	16,177.95	16,177.95	9,350,854.08

Costo de obra: \$9, 383,209.98 (NUEVE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 98/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$ 314,749.96 (TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 96/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los documentos definitivos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente a los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ**, hace entrega del archivo

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 080/2021

que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el C. **ING. DAVID ALFREDO ACEVES CEBALLOS**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION


ING. EDGAR IVAN PEINADO RUIZPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA


ING. DAVID ALFREDO ACEVES CEBALLOS
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA


C. JULIO CÉSAR MERCADO RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 080/2021

ING. MAYRA GUADALUPE CASTILLO CHAVEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx