



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 082/2021

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 7 de diciembre de 2021, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON DOMO Y SALÓN DE MAESTROS EN SECUNDARIA ESTATAL 3024 (FOLIO PP310) "**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ANUNCIOS UNIPOLARES, S.A. DE C.V.**, que designaron como representante común a la **C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAÍNO**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. JAVIER VILLARREAL POSADA**, **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA** e **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. GUSTAVO ULISES VELAZCO CHAPARRO**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 18 de mayo de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDM-PCAM-OP-026.

El día 30 de junio de 2021, se formalizo el Contrato número 082/2021, por un monto de \$4,281,509.84 (cuatro millones doscientos ochenta y un mil quinientos nueve pesos 84/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 1 de julio de 2021 al 27 de noviembre de 2021.

La fecha real de terminación de los trabajos: 27 de noviembre de 2021.

Bitácora: fecha de inicio 1 de julio de 2021 y fecha de cierre 27 de noviembre de 2021.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 082/2021

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Tokio Marine Hcc México Compañía Afianzadora, S.A. De C.V.	061804-00000	27/11/2021	\$362,444.72

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							856,301.97
ESTIMACIÓN 1	01/07/2021	30/07/2021	211,947.65	42,389.53	20.00%	847.80	196,687.42
ESTIMACIÓN 2	31/07/2021	27/08/2021	1,461,361.67	292,272.33	20.00%	5,845.44	1,356,143.63
ESTIMACIÓN 3	28/08/2021	15/09/2021	940,297.54	188,059.51	20.00%	3,761.20	872,596.11
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	16/09/2021	30/09/2021	223,796.41	44,759.28	20.00%	895.18	207,683.07
ESTIMACIÓN 5	01/10/2021	28/10/2021	556,038.04	111,207.61	20.00%	2,224.16	516,003.30
ESTIMACIÓN 6	29/10/2021	27/11/2021	10,557.87	2,111.57	20.00%	42.24	9,797.71
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	29/10/2021	27/11/2021	175,816.05	35,163.21	20.00%	703.26	163,157.29
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC (ÚLTIMA)	29/10/2021	27/11/2021	44,631.94	22,228.33	49.80%	178.52	25,988.19
TOTAL			3,624,447.17	738,191.37		14,497.80	4,204,358.69

Costo de obra: \$4,204,358.73 (cuatro millones doscientos cuatro mil trescientos cincuenta y ocho pesos 73/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$77,151.11 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ANUNCIOS UNIPOLARES, S.A. DE C.V., que designaron como representante común a la C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAÍNO, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 082/2021**

de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.


POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



**ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**



**ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**



**ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**



Dirección de Obras Públicas



Página 3 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 082/2021

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAÍNO
REPRESENTANTE COMÚN DE
INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ANUNCIOS UNIPOLARES, S.A. DE
C.V.
CONTRATISTA

ING. GUSTAVO ULISES VELAZCO CHAPARRO
SUPERINTENDENTE