



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 085/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS ARTICULOS 169, 174, 177 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 14 DE DICIEMBRE DE 2021, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLE 66 1/2, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA", los que fueron ejecutados por el contratista, el ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARMENDARIZ, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO, ING. JAVIER VILLARREAL POSADA, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA y ARQ. ADRIANA ALEJANDRA ARMENDÁRIZ GRANADOS, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARMENDARIZ, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: 085/2021 de fecha 30 DE JUNIO DE 2021.

Monto

Contratado: Contrato original: \$1,658,615.56 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 56/100 M.N.), cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 5



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Monto

Convenio: Convenio adicional por monto y plazo: \$133,747.19 (CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.), cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatat:

Municipal: 2021-PDM-FISM-OP-066

03 DE MAYO DE 2021

Periodo de
Ejecución:

Contrato original 01 DE JULIO AL 28 SEPTIEMBRE DE 2021.
Acuerdo de Reprogramación de Plazo de Ejecución AL 23 DE OCTUBRE DE 2021.
Convenio Adicional por Monto y Plazo AL 09 DE DICIEMBRE DE 2021.

Fecha Real de
Terminación:

07 DE DICIEMBRE DE 2021

Bitácora:

Fecha de inicio: 01 DE JULIO DE 2021

Fecha de cierre: 07 DE DICIEMBRE DE 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.	No. DE FIANZA 2315832-0000	fecha 07 DE DICIEMBRE DE 2021	importe \$179,236.28
---	---	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 5



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Relación de pagos de estimaciones: Contrato Original

No. De Estim.	Período		Monto de Estimación (S/IVA)	Amort (S/IVA)	Factor de Amort.	Retenido 0.4%	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA
ANTICIPO							384,798.81
ESTIMACION 1	01/07/2021	30/07/2021	129,737.76	25,947.55	20%	518.96	120,396.64
ESTIMACION 2 CONV MOD EXT	01/07/2021	30/07/2021	88,559.32	17,711.86	20%	354.24	82,183.05
ESTIMACION 3	31/07/2021	29/08/2021	175,084.55	35,016.91	20%	700.34	162,478.46
ESTIMACION 4 CONV MOD EXT	31/07/2021	29/08/2021	40,012.30	8,002.46	20%	160.04	37,131.41
ESTIMACION 5	30/08/2021	28/09/2021	175,981.93	35,196.39	20%	703.92	163,311.23
ESTIMACION 6 CONV MOD EXC	30/08/2021	28/09/2021	28,651.31	5,730.26	20%	114.60	26,588.42
ESTIMACION 7	29/09/2021	23/10/2021	185,176.78	37,035.36	20%	740.70	171,844.05
ESTIMACION 8	24/10/2021	22/11/2021	515,576.14	103,115.23	20%	2,062.30	478,454.66
ESTIMACION 9 CONV MOD EXC	24/10/2021	22/11/2021	76,932.59	15,386.52	20%	307.74	71,393.44
ESTIMACION 10 CONV MOD EXT	24/10/2021	22/11/2021	242,902.89	48,580.57	20%	971.62	225,413.89
ESTIMACION 11 CONVENIO	23/11/2021	07/12/2021	133,747.19	-	20%	534.98	155,146.74
TOTAL			1,792,362.76	331,723.11		7,169.44	2,079,140.79

Costo de obra: **\$2,079,140.79 (DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 79/100 M.N.)**, cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **0.00 (CERO PESOS 00/00 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARMENDARIZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. ADRIANA ALEJANDRA ARMENDÁRIZ GRANADOS**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 5



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA ARMENDÁRIZ GRANADOS
RESIDENTE DE OBRA





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

POR EL CONTRATISTA

Alejandro Arizmendi

ING. ALEJANDRO ARIZMENDI ARMENDARIZ
CONTRATISTA Y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

Chua

W

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 5 | 5