



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 087/2021**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 1 de noviembre de 2021, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO DEL TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA I, UBICACIÓN EN AV. TECNOLÓGICO NO. 2909, CHIHUAHUA, CHIH. (FOLIO PP 94)", los que fueron ejecutados por la empresa contratista INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V., representada Legalmente por la C. NIDIA PAOLA ANTILLÓN BENCOMO, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO, ING. JAVIER VILLARREAL POSADA, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA e ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTINEZ, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el ING. RICARDO CARBAJAL CHAVEZ, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 28 de mayo de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDM-PCAM-OP-029.

El día 2 de julio de 2021, se formalizo el Contrato número 087/2021, por un monto de \$3,969,228.34 (tres millones novecientos sesenta y nueve mil doscientos veintiocho pesos 34/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 5 de julio de 2021 al 1 de noviembre de 2021.

La fecha real de terminación de los trabajos: 27 de octubre de 2021.

Bitácora: fecha de inicio 5 de julio de 2021 y fecha de cierre 27 de octubre de 2021.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 087/2021

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2659218	27/10/2021	\$342,174.86

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							793,845.67
ESTIMACIÓN 1	05/07/2021	04/08/2021	158,028.11	31,605.62	20.00%	632.12	146,017.97
ESTIMACIÓN 2	06/08/2021	04/09/2021	106,947.84	21,389.57	20.00%	427.80	98,819.79
ESTIMACIÓN 3	05/09/2021	04/10/2021	533,133.87	106,626.77	20.00%	2,132.54	492,615.70
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	05/09/2021	04/10/2021	48,737.16	9,747.43	20.00%	194.94	45,033.16
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	05/09/2021	04/10/2021	55,151.60	11,030.32	20.00%	220.60	50,960.08
ESTIMACIÓN 6	05/10/2021	28/10/2021	1,826,857.69	365,371.54	20.00%	7,307.44	1,688,016.49
ESTIMACIÓN 7	21/10/2021	27/10/2021	692,892.29	138,578.29	20.00%	2,771.56	640,232.48
TOTAL			3,421,748.56	684,349.54		13,687.00	3,955,541.34

Costo de obra: \$3,969,228.34 (tres millones novecientos sesenta y nueve mil doscientos veintiocho pesos 34/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, no queda saldo por cancelar.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por la **C. NIDIA PAOLA ANTILLÓN BENCOMO**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTINEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 087/2021

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. JESÚS MANUEL FRANCO MARTINEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. NIDIA PAOLA ANTILLÓN BENCOMO
REPRESENTANTE LEGAL DE
INFRAESTRUCTURA GLOBAL PABE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. RICARDO CARBAJAL CHAVEZ
SUPERINTENDENTE