



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 090/2021

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **19 de noviembre de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO DOMO EN COBACH NO. 8 (FOLIO PP 33)"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. JAVIER VILLARREAL POSADA**, **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA** e **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. JESÚS ANTONIOPANDO MARTÍNEZ**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **18 de mayo de 2021** y el **2 de julio de 2021** se emitieron los Oficios de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDM-PCAM-OP-022** y **2021-PDMREF/20-OP-017** correspondientemente.

El día **9 de julio de 2021**, se formalizo el Contrato número **090/2021**, por un monto de **\$2,379,970.35 (dos millones trescientos setenta y nueve mil novecientos setenta pesos 35/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **12 de julio de 2021 al 9 de octubre de 2021**.

El **19 de agosto de 2021**, se celebró el **Acuerdo de Reprogramación** del plazo de ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, debido a que no se había podido ingresar al lugar de la obra y poder instalar la estructura y techumbre metálica, dado que solo había un acceso y era a través del área donde se encuentra el DIF Municipal, así mismo también se presentaron lluvias extraordinarias que impidieron

"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 090/2021

el desarrollo adecuado del proceso de los trabajos, todo esto durante el periodo comprendido de 37 días naturales, afectando el avance de la obra, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día **15 de noviembre de 2021**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **15 de noviembre de 2021**.

Bitácora: fecha de inicio **12 de julio de 2021** y fecha de cierre **15 de noviembre de 2021**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Fianzas México	BKY-0008-0094173	15 de noviembre de 2021	\$237,914.23

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							552,153.12
ESTIMACIÓN 1	12/07/2021	10/08/2021	202,664.38	40,532.88	20.00%	810.66	187,261.88
ESTIMACIÓN 2	11/08/2021	07/09/2021	517,601.82	103,520.36	20.00%	2,070.40	478,264.09
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT	08/09/2021	20/09/2021	286,699.52	57,339.90	20.00%	1,146.80	264,910.36
ESTIMACIÓN 4	21/09/2021	30/09/2021	61,452.82	12,290.56	20.00%	245.82	56,782.40
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	01/10/2021	16/10/2021	1,034,672.33	206,934.47	20.00%	4,138.68	956,037.24
ESTIMACIÓN 6	17/10/2021	15/11/2021	124,918.23	24,983.65	20.00%	499.68	115,424.43
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC	17/10/2021	15/11/2021	151,133.24	30,392.25	20.11%	604.54	139,455.01
TOTAL			2,379,142.34	475,994.07		9,516.58	2,750,288.53

Costo de obra: \$2,759,805.11 (dos millones setecientos cincuenta y nueve mil ochocientos cinco pesos 11/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$960.50** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**, hace entrega

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 090/2021**

del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**.


La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.


Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
RESIDENTE DE OBRA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 090/2021**

POR EL CONTRATISTA



ARQ. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

**REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA**



**ING. JESÚS ANTONIOPANDO MARTÍNEZ
SUPERINTENDENTE**



"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 4 | 4