



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 094/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **11 DE NOVIEMBRE DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la **PAVIMENTACIÓN CON MORTERO 2.5 CM DE ESPESOR EN LA CALLE IGUANODONTE ENTRE EL PERIFÉRICO R. ALMADA Y CALLE HOMOSAPIENS, COLONIA VALLE EL DORADO, CHIHUAHUA, CHIH.**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.**, representada por la **LIC. KARLA JANNETH PULIDO SOTO**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Urbana, la **ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ** en su calidad de Jefa del Departamento de Construcción Urbana, la **ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ** como Residente de Obra, quien recibe; por la empresa contratista la **LIC. KARLA JANNETH PULIDO SOTO** y el **ARQ. ALFONSO CASTAÑÓN RAMÍREZ** Superintendente de la Obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **094/2021** de fecha **6 DE JULIO DE 2021**

Monto Contratado: Contrato original: **\$1,033,986.14 (UN MILLON TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatad:

Municipal: **2021-PDMREF/19-OP-016**

DEL 2 DE JUNIO DE 2021

Periodo de

Ejecución:

Contrato original **06 DE JULIO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Acuerdo de Diferimiento del Plazo **26 DE AGOSTO AL 24 DE OCTUBRE DE 2021**

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Fecha Real de
Terminación: 24 de octubre de 2021

Bitácora:
Fecha de inicio: 26 de agosto de 2021

Fecha de cierre: 24 de octubre de 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	Afianzadora Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	No. Fianza BKY-0021-0098105	Fecha 24 de octubre de 2021	Importe \$ 102,910.97
--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

Relación de pagos de estimaciones: Contrato Original

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (s/iva)	Amort. (s/iva)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al millar 4.0%	Alcance líquido (inc. Iva)
Anticipo			\$258,496.54				\$299,855.99
Estimación 1	26/08/2021	31/08/2021	\$261,237.15	\$65,309.29	25%	\$1,044.94	\$226,231.38
Estimación 2	01/09/2021	15/09/2021	\$162,637.75	\$40,659.44	25%	\$650.56	\$140,844.28
Estimación 3	16/09/2021	30/09/2021	\$311,081.30	\$77,770.33	25%	\$1,244.32	\$269,396.41
Estimación 4	01/10/2021	24/10/2021	\$177,485.55	\$44,371.39	25%	\$709.94	\$153,702.49
Estimación 5 CONV MOD EXC	01/10/2021	24/10/2021	\$80,911.07	\$30,386.10	25%	\$323.64	\$58,285.33
Estimación 6 CONV MOD EXT (ULTIMA)	01/10/2021	24/10/2021	\$35,756.84	\$0.00	0%	\$143.02	\$41,334.91
Total			\$1,029,109.66	\$258,496.55		\$4,116.42	\$1,189,650.79

Costo de la obra es de: \$ 1,193,767.20 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$5,656.72 (CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.),** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista **OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.,** representada por la **LIC. KARLA JANNETH PULIDO SOTO,** hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra la **ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ.**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**


POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA



ING. PERLA AGUIRRE MARQUEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN URBANA



ING. GLORIA MARTINEZ RODRIGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



LIC. KARLA JANNETH PULIDO SOTO
REPRESENTANTE LEGAL
OBRAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.



ARQ. ALFONSO CASTAÑÓN RAMÍREZ
SUPERINTEDENTE DE LA OBRA
"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 3