



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 096/2021**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **20 de diciembre de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCION DE DOMO, TECHUMBRE Y ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO PETRICCIOLI (FOLIO PP 266)"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **C. PÁNFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los **CC. ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO, ING. JAVIER VILLARREAL POSADA, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA e ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. GUSTAVO ULISES VELAZCO CHAPARRO**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **18 de mayo de 2021** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDM-PCAM-OP-021**.

El día **23 de julio de 2021**, se formalizo el Contrato número **096/2021**, por un monto de **\$3,628,802.02** (tres millones seiscientos veintiocho mil ochocientos dos pesos **02/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **26 de julio de 2021** al **22 de noviembre de 2021**.

El **25 de octubre de 2021**, se celebró el Acuerdo de Reprogramación del plazo de ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, debido a que se han generado cambios al proyecto original para mejora de la obra en el proceso de construcción, durante el periodo de 31 días naturales, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día **23 de diciembre de 2021**.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 114



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 096/2021

La fecha real de terminación de los trabajos: 15 de diciembre de 2021.

Bitácora: fecha de inicio 26 de julio de 2021 y fecha de cierre 15 de diciembre de 2021.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2649254	15 de diciembre de 2021	\$312,827.76

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (\$/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (\$/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							725,760.40
ESTIMACIÓN 1	26/07/2021	03/08/2021	619,093.40	123,818.68	20.00%	2,476.38	572,042.30
ESTIMACIÓN 2	04/08/2021	02/09/2021	249,328.53	49,865.71	20.00%	997.32	230,379.55
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXC	03/09/2021	02/10/2021	63,273.84	12,654.77	20.00%	253.10	58,465.02
ESTIMACIÓN 4	03/10/2021	01/11/2021	1,448,285.00	289,657.00	20.00%	5,793.14	1,338,215.34
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	03/10/2021	01/11/2021	60,939.07	12,187.81	20.00%	243.76	56,307.70
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	02/11/2021	01/12/2021	639,987.16	127,997.43	20.00%	2,559.94	591,348.15
ESTIMACIÓN 7	02/12/2021	15/12/2021	3,830.48	766.10	20.00%	15.32	3,539.36
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	02/12/2021	15/12/2021	3,898.06	779.61	20.00%	15.60	3,601.80
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT	02/12/2021	15/12/2021	39,642.06	7,928.41	20.00%	158.56	36,629.27
TOTAL			3,128,277.60	625,655.52		12,513.12	3,616,288.89

Costo de obra: \$3,628,802.01 (tres millones seiscientos veintiocho mil ochocientos dos pesos 01/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$0.01 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V., representada legalmente por el C. PÁNFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA, hace entrega del archivo que

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 096/2021**

contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

**ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**

**ING. VICTOR MIGUEL GUTIERREZ CARRILLO
RESIDENTE DE OBRA**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 096/2021

POR EL CONTRATISTA

C. PÁNFILO MARTÍN GRANADOS CASTAÑEDA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. GUSTAVO ULISES VELAZCO CHAPARRO
SUPERINTENDENTE