



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 103/2021**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 11 de abril de 2022, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "2DA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE MINA CANDELARIA Y AV. PASEO DEL REAL EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL III (FOLIO PP 532) ", los que fueron ejecutados por la empresa contratista **INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por la **C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAÍNO**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. JAVIER VILLARREAL POSADA**, **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA** e **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. GUSTAVO ULISES VELAZCO CHAPARRO**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 24 de junio de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDM-PCAM-OP-034.

El día 6 de agosto de 2021, se formalizo el Contrato número 103/2021, por un monto de \$5,037,172.46 (cinco millones treinta y siete mil ciento setenta y dos pesos 46/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 9 de agosto de 2021 al 31 de marzo de 2022.

El día 23 de agosto de 2021, se firmó el Acuerdo de Diferimiento de Plazo por entrega tardía del anticipo, quedando como inicio de los trabajos el día 19 de agosto de 2021 y debiendo terminarlos a más tardar el día 01 de noviembre de 2021.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 103/2021

La fecha real de terminación de los trabajos: 31 de marzo de 2022.

Bitácora: fecha de inicio 9 de agosto de 2021 y fecha de cierre 31 de marzo de 2022.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Tokio Marine Hcc México Compañía Afianzadora, S.A. De C.V.	059839-00000	31/03/2022	\$434,238.76

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/L.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/L.V.A.)	FACTOR AMORT.	SANCIÓN	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO								1,007,434.49
Estimación 1	09/08/2021	07/09/2021	110,921.47	22,184.29	20.00%		443.68	102,491.45
Estimación 2	08/09/2021	07/10/2021	116,411.35	23,282.27	20.00%		465.64	107,564.09
Estimación 3	08/10/2021	22/10/2021	586,994.20	117,398.84	20.00%		2,347.98	542,382.64
Estimación 4	23/10/2021	22/11/2021	2,292,367.80	458,473.56	20.00%	81,851.06	9,169.48	2,036,296.78
Estimación 5	23/11/2021	22/12/2021	394,180.96	78,836.19	20.00%	70,561.26	1,576.72	293,661.95
Estimación 6 CONV MOD EXC	23/11/2021	22/12/2021	113,514.37	22,702.87	20.00%		454.06	104,887.28
Estimación 7 CONV MOD EXT	23/12/2021	31/12/2021	295,427.36	59,085.47	20.00%	32,865.16	1,181.70	240,109.73
Estimación 8	01/01/2022	31/01/2022	119,768.21	23,953.64	20.00%	49,633.10	479.08	61,032.72
Estimación 9 CONV MOD EXC	01/02/2022	28/02/2022	190,253.25	38,050.65	20.00%	66,401.04	761.02	109,392.96
Estimación 10 CONV MOD EXC (ULTIMA)	01/03/2022	31/03/2022	122,547.58	24,510.23	20.00%	83,168.98	490.20	30,064.15
TOTAL			4,342,386.55	868,478.01			17,369.56	4,635,318.24

Costo de obra: \$5,037,168.40 (cinco millones treinta y siete mil ciento sesenta y ocho pesos 40/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$4.06 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 103/2021**

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por la **C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAÍNO**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**.


La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



Dirección de Obras Públicas


Página 3 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 103/2021

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAÍNO
REPRESENTANTE LEGAL DE
INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. GUSTAVO ULISES VELAZCO CHAPARRO
SUPERINTENDENTE

Dirección de Obras Públicas

Página 4 | 4