



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 105/2021

CON FUNDAMENTO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL, EN EL ARTÍCULO 83 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y 169, 174, 177 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 8 de diciembre de 2021, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EL PORVENIR, UBICADO EN CALLE MINA DOLORES S/N, COLONIA EL PORVENIR, CHIHUAHUA, CHIH", los que fueron ejecutados por la empresa contratista CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V., representada Legalmente por el ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO, ING. JAVIER VILLARREAL POSADA, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA y ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el ING. MARIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ LUJAN, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 6 de julio de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDM-FODESM-OP-023.

El día 3 de agosto de 2021, se formalizo el Contrato número 105/2021, por un monto de \$2,495,143.64 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 4 de agosto de 2021 al 01 de diciembre de 2021.

El día 22 de noviembre de 2021, se formalizo el Convenio Adicional por plazo al Contrato número 105/2021, debiendo terminar los trabajos a más tardar el 18 de diciembre de 2021.

La fecha real de terminación de los trabajos: 01 de diciembre de 2021.

Bitácora: fecha de inicio 4 de agosto de 2021 y fecha de cierre 01 de diciembre de 2021.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 114



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 105/2021

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	BKY-0008-0098209	01/12/ 2021	\$169,866.52

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	ALCANCE LIQUIDO (Inc. IVA)
ANTICIPO							499,028.73
ESTIMACION 1	04/08/2021	02/09/2021	140,747.90	28,149.58	20.00%	563.00	130,614.05
ESTIMACION 2 (CONV MOD EXC)	04/08/2021	02/09/2021	8,784.24	1,756.85	20.00%	35.14	8,151.77
ESTIMACION 3	03/09/2021	02/10/2021	286,835.38	57,367.07	20.00%	1,147.34	266,183.24
ESTIMACION 4 (CONV MOD EXC)	03/09/2021	02/10/2021	15,974.07	3,194.81	20.00%	63.90	14,823.94
ESTIMACION 5	03/10/2021	01/11/2021	155,690.01	31,138.00	20.00%	622.76	144,480.33
ESTIMACION 6 (CONV MOD EXC)	03/10/2021	01/11/2021	2,155.27	431.05	20.00%	8.62	2,000.10
ESTIMACION 7	02/11/2021	01/12/2021	454,853.93	90,970.79	20.00%	1,819.42	422,104.44
ESTIMACION 8 (CONV MOD EXC)	02/11/2021	01/12/2021	27,394.94	5,478.99	20.00%	109.58	25,422.50
ESTIMACION 9 (CONV MOD EXT)	02/11/2021	01/12/2021	606,229.48	211,710.03	34.92%	2,424.92	457,642.56
TOTAL			1,698,665.22	430,197.17		6,794.68	1,970,451.65

Costo de obra: \$1,970,451.65 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$524,691.99 (QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V., representada legalmente por el ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 105/2021

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE DE OBRA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 105/2021

POR EL CONTRATISTA



ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. MARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ LUJAN
SUPERINTENDENTE

  
"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 4 | 4