



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 106/2021

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **16 de diciembre de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE OAXACA #4104 DE LA COLONIA INDUSTRIAL"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. JAVIER VILLARREAL POSADA**, **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA** e **ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. MARIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ LUJAN**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **06/07/2021** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDM-FODESM-OP-022**.

El día **9 de agosto de 2021**, se formalizo el Contrato número **106/2021**, por un monto de **\$1,534,621.77** (un millón quinientos treinta y cuatro mil seiscientos veintiún pesos **77/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **9 de agosto de 2021** al **6 de noviembre de 2021**.

El **3 de noviembre de 2021**, se celebró el **Acuerdo de Reprogramación** del plazo de ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, debido al atraso que ha presentado la producción del panel del sistema IKOS, circunstancia que afectó el

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 106/2021

avance de la obra, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día **11 de diciembre de 2021**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **11 de diciembre de 2021**.

Bitácora: fecha de inicio **9 de agosto de 2021** y fecha de cierre **11/12/2021**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	BKY-0008-0098504	11 de diciembre de 2021	\$119,677.80

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							383,655.44
ESTIMACIÓN 1	09/08/2021	06/09/2021	62,643.53	15,660.88	25.00%	250.58	54,249.29
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXT	07/09/2021	21/09/2021	177,443.26	44,360.82	25.00%	709.78	153,665.85
ESTIMACIÓN 3	22/09/2021	21/10/2021	258,529.60	64,632.40	25.00%	1,034.12	223,886.63
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	22/10/2021	21/11/2021	283,473.10	70,868.28	25.00%	1,133.90	245,487.69
ESTIMACIÓN 5	22/10/2021	21/11/2021	312,609.96	78,152.49	25.00%	1,250.44	270,720.23
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	22/11/2021	11/12/2021	102,078.53	57,062.59	55.90%	408.32	51,810.17
TOTAL			1,196,777.98	330,737.46		4,787.14	1,383,475.30

Costo de obra: \$1,388,262.45 (un millón trescientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y dos pesos 45/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$146,659.32** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuiscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 106/2021

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO
RESIDENTE DE OBRA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 106/2021**

POR EL CONTRATISTA

ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. MARIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ LUJÁN
SUPERINTENDENTE

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas