



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 107/2021

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 23 de diciembre de 2021, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "ESCUELA PRIMARIA ESTATAL 24 DE FEBRERO NO. 2645, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO", los que fueron ejecutados por la empresa contratista CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V., representada Legalmente por el ING. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO, ING. JAVIER VILLARREAL POSADA e ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social y Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el ING. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 19 de julio de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDMREF/19-AT-019 por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación.

El día 9 de agosto de 2021, se formalizo el Contrato número 107/2021, por un monto de \$1,250,066.82 (un millón doscientos cincuenta mil sesenta y seis pesos 82/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 9 de agosto de 2021 al 6 de noviembre de 2021.

El 22 de octubre de 2021, se firmó el Acuerdo de Suspensión temporal y total de los trabajos, a partir del 23 de octubre de 2021, debido que se requieren trabajos adicionales no contemplados en el catálogo original, para lo cual se solicitó el recurso adicional a la Dirección de Planeación y Evaluación a efecto de formalizar el Convenio.

El 3 de diciembre de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDMREF/19-AT-AM/002 por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 107/2021

El 7 de diciembre de 2021, se firmó el Acuerdo de Levantamiento de Suspensión, a partir del 8 de diciembre de 2021, quedando como fecha de conclusión de los trabajos el día 22 de diciembre de 2021.

El día 8 de diciembre de 2021, se formalizó el Convenio Modificatorio por Monto al Contrato número 107/2021, por un monto de \$113,899.00 (ciento trece mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, sin modificar la fecha de terminación de los trabajos.

La fecha real de terminación de los trabajos: 16 de diciembre de 2021.

Bitácora: fecha de inicio 9 de agosto de 2021 y fecha de cierre 16 de diciembre de 2021.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2636576	16 de diciembre de 2021	\$116,490.69

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							312,516.70
ESTIMACIÓN 1	09/08/2021	07/09/2021	23,827.13	5,956.78	25.00%	95.30	20,634.31
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXT	09/08/2021	07/09/2021	164,352.38	41,088.09	25.00%	657.40	142,329.18
ESTIMACIÓN 3	08/09/2021	22/09/2021	153,999.38	38,499.85	25.00%	616.00	133,363.45
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	08/09/2021	22/09/2021	361,267.20	90,316.80	25.00%	1,445.06	312,857.40
ESTIMACIÓN 5	23/09/2021	30/09/2021	114,182.73	28,545.68	25.00%	456.74	98,882.24
ESTIMACIÓN 6	01/10/2021	22/10/2021	260,014.98	65,003.74	25.00%	1,040.06	225,172.98
ESTIMACIÓN 7 CONV	08/12/2021	16/12/2021	87,263.08	-	0.00%	349.06	100,876.11
TOTAL			1,164,906.88	269,410.94		4,659.62	1,346,632.37

Costo de obra: \$1,351,291.99 (un millón trescientos cincuenta y un mil doscientos noventa y un pesos 99/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$12,673.83 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 107/2021**

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**.


La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Y RESIDENTE DE OBRA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 107/2021**

POR EL CONTRATISTA

ING. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA