



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 110/2021

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **16 de febrero de 2022**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 11"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECO, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **C. JOSÉ REMEDIOS SALINAS MÁRQUEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los **CC. ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. JAVIER VILLARREAL POSADA**, **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA** y **ARQ. MARÍA MONSERRAT TORRES MORENO**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, la **ARQ. ZAYRA PEDROZA OROZCO**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **28 de julio de 2021** se emitieron los Oficios de Autorización Presupuestales Municipales **2021-PDM-33FM-OP-052** y **2021-PDM-OP-041**.

El día **6 de agosto de 2021**, se formalizo el Contrato número **110/2021**, por un monto de **1,162,109.29** (un millón ciento sesenta y dos mil ciento nueve pesos 29/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **6 de agosto de 2021** al **3 de noviembre de 2021**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **11 de febrero de 2022**.

Bitácora: fecha de inicio **6 de agosto de 2021** y fecha de cierre **11 de febrero de 2022**.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	2154877	11/02/2022	\$95,703.40

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 110/2021

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	SANCIÓN POR INCUMPL.	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO								464,843.71
ESTIMACIÓN 1	06/08/2021	10/08/2021	424,989.34	169,995.74	40.00%	1,699.96	-	294,092.62
ESTIMACIÓN 2	11/08/2021	02/09/2021	218,529.38	87,411.75	40.00%	874.12	-	151,222.33
ESTIMACIÓN 3	03/09/2021	07/09/2021	75,870.39	30,348.16	40.00%	303.48	-	52,502.31
ESTIMACIÓN 4	08/09/2021	03/10/2021	31,894.29	12,757.72	40.00%	127.58	-	22,070.84
ESTIMACIÓN 5	04/10/2021	11/02/2022	2,499.84	999.94	40.00%	10.00	1,489.90	239.98
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	04/10/2021	11/02/2022	203,250.75	99,214.03	48.81%	813.00	9,273.29	110,596.31
TOTAL			957,033.99	400,727.34		3,828.14	10,763.19	1,095,568.10

Costo de obra: \$1,110,159.42 (un millón ciento diez mil ciento cincuenta y nueve pesos 42/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$51,949.87 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECO, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. JOSÉ REMEDIOS SALINAS MÁRQUEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, la **ARQ. MARÍA MONSERRAT TORRES MORENO**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.


Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 3



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 110/2021**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


**ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**


**ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**


**ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**


**ARQ. MARÍA MONSERRAT TORRES MORENO
RESIDENTE DE OBRA**

POR EL CONTRATISTA


**C. JOSÉ REMEDIOS SALINAS MÁRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y DISEÑO ECO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA**


**ARQ. ZAYRA PEDROZA OROZCO
SUPERINTENDENTE**