



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 111/2021

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **28 de octubre de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"PRIMARIA FEDERAL NIÑO ARTILLERO, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA** e **ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Construcción, Encargado del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **19 de julio de 2021** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDMREF/19-AT-019**.

El día **9 de agosto de 2021**, se formalizo el Contrato número **111/2021**, por un monto de **\$999,677.48** (novecientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y siete pesos **48/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **9 de agosto de 2021** al **6 de noviembre de 2021**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **23 de octubre de 2021**.

Bitácora: fecha de inicio **9 de agosto de 2021** y fecha de cierre **23 de octubre de 2021**.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 111/2021

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MÉXICO, S.A. DE C.V.	BKY-0021-0091304	23 de octubre de 2021	\$86,178.81

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORT. (S/I.V.A.)	FACTOR DE AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							-
ESTIMACIÓN 1	09/08/2021	07/09/2021	188,366.50	-	0.00%	753.46	217,751.68
ESTIMACIÓN 2	08/09/2021	24/09/2021	254,611.67	-	0.00%	1,018.44	294,840.32
ESTIMACIÓN 3	25/09/2021	23/10/2021	337,025.19	-	0.00%	1,348.10	390,275.17
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	25/09/2021	23/10/2021	22,976.70	-	0.00%	91.90	26,515.12
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	25/09/2021	23/10/2021	58,808.03	-	0.00%	235.24	68,099.69
TOTAL			861,788.09	-		3,447.14	997,481.98

Costo de obra: \$999,674.18 (novecientos noventa y nueve mil seiscientos setenta y cuatro pesos 18/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$3.30** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas


Página 2 | 3



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 111/2021**

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING. JOSÉ HUITRON LÓPEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


ING. JUAN CARLOS CANO DEL VAL
CONTRATISTA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 3