



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 115/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS ARTICULOS 169, 174, 177 Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las Doce horas del día 21 DE DICIEMBRE DE 2021, se procedió al presente acto.

Objeto: ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS relativos a la obra: PRIMARIA ARTÍCULO CONSTITUCIONAL 123, AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE; PRIMARIA ALFONSO GARCÍA ROBLES, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y ENREJADO los que fueron ejecutados por la empresa contratista: CANTABRÍA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Representada legalmente por el C. DAVID FABIÁN REYES DELGADO y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO en su calidad de Director, ING. JAVIER VILLARREAL POSADA, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Social, el ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Social, el ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS como Residente de Obra, quien recibe por la empresa contratista CANTABRÍA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. Representada legalmente por el C. DAVID FABIÁN REYES DELGADO y el ING. CESAR RODRÍGUEZ ESPINOSA en su calidad de superintendente de la obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: 115/2021 de fecha 20 DE AGOSTO DE 2021.

Monto

Contratado: Contrato original: \$3,449,486.11 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N), cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 115/2021

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatal:

Municipal: 2021-PDMREF/19-AT-018

DEL 16 DE JULIO DE 2021

Periodo de

Ejecución: Contrato original 23 DE AGOSTO DE 2021 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021

Fecha Real de

Terminación: 14 DE DICIEMBRE DE 2021

Bitácora:

Fecha de inicio: 23 DE AGOSTO DE 2021 Fecha de cierre: 14 DE DICIEMBRE DE 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	AFIANZADORA DORAMA INSTITUCION DE FIANZAS, S.A. DE C.V.	22A03576	Fecha: 14 DE DICIEMBRE DE 2021	Importe \$344,948.55
---	---	----------	--------------------------------	----------------------

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

No. De Estim.	Periodo		Monto de Estimación (\$/IVA)	Amort. (\$/IVA)	Retenido Imp. 0.4%	Alcance Liquido (Inc. IVA)
ANTICIPO						800,280.78
ESTIMACION 1	23/08/2021	06/09/2021	45,163.41	9,032.68	180.66	41,911.65
ESTIMACION 2	07/09/2021	06/10/2021	322,941.59	64,588.32	1,291.76	299,689.79
ESTIMACION 3	07/10/2021	21/10/2021	269,510.12	53,902.02	1,078.04	250,105.40
ESTIMACION 4	07/10/2021	21/10/2021	395,845.67	79,169.13	1,583.38	367,344.79
ESTIMACION 5	22/10/2021	02/11/2021	449,871.84	89,974.37	1,799.48	417,481.07
ESTIMACION 6	03/11/2021	09/11/2021	161,853.27	32,370.65	647.42	150,199.84
ESTIMACION 7	10/11/2021	22/11/2021	445,187.14	89,037.43	1,780.74	413,133.66
ESTIMACION 8	23/11/2021	24/11/2021	141,186.37	28,237.27	564.74	131,020.96
ESTIMACION 9	25/11/2021	30/11/2021	599,088.81	23,128.15	2,396.36	668,114.37
ESTIMACION 10	01/12/2021	10/12/2021	322,487.95	220,457.21	1,289.96	118,355.66
ESTIMACION 11 CONV MOD EXC	11/12/2021	12/12/2021	11,958.49	-	47.84	13,871.85
ESTIMACION 12 CONV MOD EXT	11/12/2021	12/12/2021	60,401.22	-	241.60	70,065.42
ESTIMACION 13 CONV MOD EXT	11/12/2021	12/12/2021	34,434.63	-	137.74	39,944.17
ESTIMACION 14 CONV MOD EXC	11/12/2021	12/12/2021	142,442.52	-	569.78	165,233.32
ESTIMACION 15 CONV MOD EXC	13/12/2021	14/12/2021	47,112.44	-	188.44	54,650.43
		TOTAL	3,449,485.47	689,897.23	13,797.94	4,001,403.15

Costo de la obra es de: \$4,001,403.15 (CUATRO MILLONES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 15/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$0.74 (CERO PESOS 74/100 M.N.)

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 115/2021

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista **CANTABRÍA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.** Representada legalmente por el C. **DAVID FABÍAN REYES DELGADO**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"


Dirección de Obras Públicas

Página 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 115/2021



ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



ARQ. JORGE PALACIOS CEBALLOS
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA



C. DAVID FABÍAN REYES DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL
CANTABRÍA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.



ING. CESAR RODRÍGUEZ ESPINOSA
SUPERINTENDENTE


"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 4