



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 116/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **22 DE DICIEMBRE DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la **ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON EL ING. ANTONIO AKEL QUINTANA**, que designaron como representante en común de la asociación a el **ING. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**, en su calidad de Director, **ING. JAVIER VILLARREAL POSADA**, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Social, el **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**, en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Social, el **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ**, como Residente de Obra, quien recibe; por la empresa contratista **CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON EL ING. ANTONIO AKEL QUINTANA**, que designaron como representante en común de la asociación y Superintendente de la Obra a el **ING. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ**, quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **116/2021** de fecha **20 DE AGOSTO DE 2021**

Monto Contratado: Contrato original: **\$2,139,217.79 (DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 79/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Convenio Modificatorio por Monto: **\$244,093.56 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatat: **2021-2K016D2-A-8966**

DEL 12 DE JULIO DE 2021

Municipal: **2021-PDMREF/19-AT-019**

DEL 19 DE JULIO DE 2021

Periodo de

Ejecución: Contrato original **23 DE AGOSTO AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021**
Convenio Modificatorio por Monto **AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021**

Fecha Real de

Terminación: 6 de diciembre de 2021

Bitácora:

Fecha de inicio: 23 de agosto de 2021

Fecha de cierre: 6 de diciembre de 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	Afianzadora	No. Fianza	Fecha	Importe
	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2637198	6 de diciembre de 2021	\$238,331.13

Relación de pagos de estimaciones:

Contrato Original

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (s/iva)	Amort. (s/iva)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al millar 4.0%	Alcance líquido (Inc. Iva)
Anticipo			\$427,843.55				\$496,298.52
Estimación 1	23/08/2021	21/09/2021	\$411,092.71	\$82,218.54	20%	\$1,644.38	\$379,849.66
Estimación 2 CONV	23/08/2021	21/09/2021	\$64,117.39	\$12,823.48	20%	\$256.46	\$59,244.48
Estimación 3	22/09/2021	21/10/2021	\$96,908.02	\$19,381.60	20%	\$387.64	\$89,543.01
Estimación 4	22/10/2021	05/11/2021	\$1,250,677.42	\$250,135.48	20%	\$5,002.70	\$1,155,625.95
Estimación 5 CONV MOD EXT (CIERRE DE CONTRATO)	22/10/2021	05/11/2021	\$316,422.26	\$63,284.44	20%	\$1,265.68	\$292,374.19
Estimación 6 CONVENIO (ULTIMA)	06/11/2021	06/12/2021	\$244,093.53	\$0.00	0%	\$976.38	\$282,172.11
Total			\$2,383,311.33	\$427,843.54		\$9,533.24	\$2,755,107.92

Costo de la obra es de: \$ 2,764,641.13 (DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 13/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.04 (CERO PESOS 04/100 M.N.),** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de "2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México" "2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON EL ING. ANTONIO AKEL QUINTANA**, que designaron como representante en común de la asociación a el **ING. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al Residente de Obra el **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ
REPRESENTANTE COMÚN Y SUPERINTENDENTE DE LA OBRA
CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON EL ING. ANTONIO AKEL QUINTANA