



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 117/2021

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **20 de diciembre de 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"ESCUELA MARIANO IRIGOYEN ESCONTRÍAS, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES"**, los que fueron ejecutados por las empresas contratistas **CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.** en asociación con el **ING. ANTONIO AKEL QUINTANA**, representada Legalmente por el **ING. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. JAVIER VILLARREAL POSADA** e **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUIEZADA**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, y Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **19 de julio de 2021** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2021-PDMREF/19-AT-019**.

El día **20 de agosto de 2021**, se formalizo el Contrato número **117/2021**, por un monto de **\$2,530,833.22** (dos millones quinientos treinta mil ochocientos treinta y tres pesos **22/100 M.N.**) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **23 de agosto de 2021** al **20 de diciembre de 2021**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **15 de diciembre de 2021**.

Bitácora: fecha de inicio **23 de agosto de 2021** y fecha de cierre **15 de diciembre de 2021**.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 117/2021

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Sofimex, Institución de garantías, S.A.	2637293	15 de diciembre de 2021	\$216,069.68

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							506,166.64
ESTIMACIÓN 1	23/08/2021	21/09/2021	274,689.74	54,937.95	20.00%	1,098.76	253,813.32
ESTIMACIÓN 2	22/09/2021	04/10/2021	323,432.12	64,686.42	20.00%	1,293.72	298,851.29
ESTIMACIÓN 3	05/10/2021	18/10/2021	283,756.56	56,751.31	20.00%	1,135.02	262,191.07
ESTIMACIÓN 4	19/10/2021	07/11/2021	802,815.42	160,563.08	20.00%	3,211.26	741,801.45
ESTIMACIÓN 5	08/11/2021	22/11/2021	310,645.28	62,129.06	20.00%	1,242.58	287,036.24
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	23/11/2021	08/12/2021	54,509.18	10,901.84	20.00%	218.04	50,366.47
ESTIMACIÓN 7	01/12/2021	15/12/2021	110,848.53	26,380.89	23.80%	443.40	97,539.06
TOTAL			2,160,696.83	436,350.55		8,642.78	2,497,765.54

Costo de obra: \$2,506,408.32 (dos millones quinientos seis mil cuatrocientos ocho pesos 32/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$24,424.90** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que las empresas contratistas, **CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.** en asociación con el **ING. ANTONIO AKEL QUINTANA**, representada legalmente por el **ING. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUIEZADA**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 3



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 117/2021**

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUIEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL
Y RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


ING. ARTURO NAVARRO JÁQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUNAJA, S.A. DE C.V.
EN ASOCIACIÓN CON EL ING. ANTONIO AKEL QUINTANA
CONTRATISTA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 3