



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 120/2021**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA**

**Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 31 de agosto de 2022, se procedió al presente acto.

**Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DEL REAL, UBICADO EN AV. HACIENDA REAL Y AV. HACIENDA BONITA, FRACC. HACIENDAS DEL REAL (FOLIO PP 468)"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

**Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. JAVIER VILLARREAL POSADA**, **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA** e **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. MARIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ LUJAN**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

**Datos Básicos** El 6 de agosto de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDM-PCAM-OP-044.

El día 3 de septiembre de 2021, se formalizo el Contrato número 120/2021, por un monto de \$12,947,602.50 (doce millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos dos pesos 50/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 6 de septiembre de 2021 al 2 de julio de 2021.

El día 30 de junio de 2022, se formalizo el Convenio Modificadorio por Plazo al Contrato número 120/2021, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 13 de agosto de 2022.

La fecha real de terminación de los trabajos: 27 de agosto de 2021.

**Dirección de Obras Públicas**

Página 1 | 5



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 120/2021

Bitácora: fecha de inicio 6 de septiembre de 2021 y fecha de cierre 27 de agosto de 2021.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

| AFIANZADORA/TIPO                                   | NÚMERO DE FIANZA | FECHA      | MONTO          |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V. | BKY-0008-0133341 | 27/08/2021 | \$1,116,172.56 |

Relación de pagos de estimaciones:

| NO. DE ESTIMACIÓN          | PERÍODO    |            | MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.) | AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.) | FACTOR AMORT. | RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%) | SANCIÓN | PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.) |
|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|---------|-----------------------------------|
| ANTICIPO                   |            |            |                                |                         |               |                            |         | -                                 |
| ESTIMACIÓN 1               | 06/09/2021 | 20/09/2021 | 229,609.59                     | -                       | 0.00%         | 918.44                     | -       | 266,347.12                        |
| ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC  | 06/09/2021 | 20/09/2021 | 91,334.17                      | -                       | 0.00%         | 365.34                     | -       | 105,947.64                        |
| ESTIMACIÓN 3               | 21/09/2021 | 20/10/2021 | 90,338.61                      | -                       | 0.00%         | 361.36                     | -       | 104,792.79                        |
| ESTIMACIÓN 4               | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 436,380.87                     | -                       | 0.00%         | 1,745.52                   | -       | 506,201.81                        |
| ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC  | 21/10/2021 | 04/11/2021 | 105,860.02                     | -                       | 0.00%         | 423.44                     | -       | 122,797.62                        |
| ESTIMACIÓN 6               | 05/11/2021 | 14/11/2021 | 147,646.37                     | -                       | 0.00%         | 590.58                     | -       | 171,269.79                        |
| ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC  | 05/11/2021 | 14/11/2021 | 53,023.02                      | -                       | 0.00%         | 212.10                     | -       | 61,506.70                         |
| ESTIMACIÓN 8               | 15/11/2021 | 03/12/2021 | 2,589,277.15                   | -                       | 0.00%         | 10,357.10                  | -       | 3,003,561.49                      |
| ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXC  | 15/11/2021 | 03/12/2021 | 5,485.74                       | -                       | 0.00%         | 21.94                      | -       | 6,363.46                          |
| ESTIMACIÓN 10              | 04/12/2021 | 02/01/2022 | 336,593.72                     | -                       | 0.00%         | 1,346.38                   | -       | 390,448.72                        |
| ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXC | 04/12/2021 | 02/01/2022 | 62,912.21                      | -                       | 0.00%         | 251.64                     | -       | 72,978.16                         |
| ESTIMACIÓN 12              | 03/01/2022 | 01/02/2022 | 136,019.97                     | -                       | 0.00%         | 544.08                     | -       | 157,783.17                        |
| ESTIMACIÓN 13              | 02/02/2022 | 15/02/2022 | 108,637.84                     | -                       | 0.00%         | 434.56                     | -       | 126,019.89                        |
| ESTIMACIÓN 14 CONV MOD EXC | 02/02/2022 | 15/02/2022 | 108,299.24                     | -                       | 0.00%         | 433.20                     | -       | 125,627.12                        |
| ESTIMACIÓN 15 CONV MOD EXT | 02/02/2022 | 15/02/2022 | 24,455.77                      | -                       | 0.00%         | 97.82                      | -       | 28,368.69                         |
| ESTIMACIÓN 16              | 16/02/2022 | 15/03/2022 | 97,449.90                      | -                       | 0.00%         | 389.80                     | -       | 113,041.88                        |
| ESTIMACIÓN 17              | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 374,972.65                     | -                       | 0.00%         | 1,499.90                   | -       | 434,968.27                        |
| ESTIMACIÓN 18 CONV MOD EXT | 16/03/2022 | 31/03/2022 | 342,295.96                     | -                       | 0.00%         | 1,369.18                   | -       | 397,063.31                        |
| ESTIMACIÓN 19              | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 267,677.44                     | -                       | 0.00%         | 1,070.70                   | -       | 310,505.83                        |
| ESTIMACIÓN 20 CONV MOD EXC | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 223,376.14                     | -                       | 0.00%         | 893.50                     | -       | 259,116.32                        |
| ESTIMACIÓN 21 CONV MOD EXT | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 123,827.67                     | -                       | 0.00%         | 495.32                     | -       | 143,640.10                        |
| ESTIMACIÓN 22              | 16/04/2022 | 30/04/2022 | 595,631.45                     | -                       | 0.00%         | 2,382.52                   | -       | 690,932.48                        |
| ESTIMACIÓN 23              | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 1,382,513.75                   | -                       | 0.00%         | 5,530.06                   | -       | 1,603,715.95                      |



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 120/2021

| NO. DE ESTIMACIÓN          | PERÍODO    |            | MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.) | AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.) | FACTOR AMORT. | RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%) | SANCIÓN | PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.) |
|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|---------|-----------------------------------|
| ESTIMACIÓN 24 CONV MOD EXC | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 171,949.68                     | -                       | 0.00%         | 687.80                     | -       | 199,461.63                        |
| ESTIMACIÓN 25 CONV MOD EXT | 01/05/2022 | 31/05/2022 | 169,514.98                     | -                       | 0.00%         | 678.06                     | -       | 196,637.38                        |
| ESTIMACIÓN 26              | 01/06/2022 | 21/06/2022 | 77,310.75                      | -                       | 0.00%         | 309.24                     | -       | 89,680.47                         |
| ESTIMACIÓN 27 CONV MOD EXC | 22/06/2022 | 30/06/2022 | 69,024.71                      | -                       | 0.00%         | 276.10                     | -       | 80,068.66                         |
| ESTIMACIÓN 28 CONV MOD EXT | 22/06/2022 | 30/06/2022 | 254,166.37                     | -                       | 0.00%         | 1,016.66                   | -       | 294,832.99                        |
| ESTIMACIÓN 29              | 01/07/2022 | 15/07/2022 | 574,381.62                     | -                       | 0.00%         | 2,297.52                   | -       | 666,282.68                        |
| ESTIMACIÓN 30 CONV MOD EXC | 01/07/2022 | 15/07/2022 | 11,888.78                      | -                       | 0.00%         | 47.56                      | -       | 13,790.98                         |
| ESTIMACIÓN 31 CONV MOD EXT | 01/07/2022 | 15/07/2022 | 77,907.38                      | -                       | 0.00%         | 311.62                     | -       | 90,372.56                         |
| ESTIMACIÓN 32              | 16/07/2022 | 31/07/2022 | 349,456.82                     | -                       | 0.00%         | 1,397.82                   | -       | 405,369.91                        |
| ESTIMACIÓN 33 CONV MOD EXC | 16/07/2022 | 31/07/2022 | 37,150.24                      | -                       | 0.00%         | 148.60                     | -       | 43,094.28                         |
| ESTIMACIÓN 34 CONV MOD EXT | 16/07/2022 | 31/07/2022 | 688,025.77                     | -                       | 0.00%         | 2,752.10                   | -       | 798,109.89                        |
| ESTIMACIÓN 35              | 01/08/2022 | 20/08/2022 | 429,893.46                     | -                       | 0.00%         | 1,719.58                   | -       | 498,676.41                        |
| ESTIMACIÓN 36 CONV MOD EXC | 01/08/2022 | 20/08/2022 | 226,116.98                     | -                       | 0.00%         | 904.46                     | -       | 262,295.70                        |
| ESTIMACIÓN 37 CONV MOD EXT | 01/08/2022 | 20/08/2022 | 59,182.64                      | -                       | 0.00%         | 236.74                     | 207.33  | 68,651.86                         |
| ESTIMACIÓN 38 CONV MOD EXT | 21/08/2022 | 27/08/2022 | 32,136.21                      | -                       | 0.00%         | 128.54                     | 72.57   | 37,278.00                         |
| TOTAL                      |            |            | 11,161,725.64                  | -                       |               | 44,646.88                  | 279.90  | 12,947,601.71                     |

Costo de obra: \$12,947,601.71 (doce millones novecientos cuarenta y siete mil seiscientos un pesos 71/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$0.79 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V., representada legalmente por el ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ.

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 5



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 120/2021**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



**ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



**ING. JAVIER VILLARREAL POSADA**  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL



**ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL



**ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ**  
RESIDENTE DE OBRA



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 120/2021**

**POR EL CONTRATISTA**

**ING. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA**

**ING. MARIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ LUJAN  
SUPERINTENDENTE**

**Dirección de Obras Públicas**

Página 5 | 5