



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 121/2021**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 29 de noviembre de 2022, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 40 UBICADA EN CALLE GUADALUPE GALLARDO # 8903, COLONIA PALESTINA EN CHIHUAHUA, CHIH. (FOLIO PP 045)", los que fueron ejecutados por la empresa contratista INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., representada Legalmente por la C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAÍNO, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO, ING. JAVIER VILLARREAL POSADA, ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA y ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe, por el contratista, el ING. MARCOS ALBERTO LOZANO LARA, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 3 de agosto de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDM-PCAM-OP-040.

El día 3 de septiembre de 2021, se formalizo el Contrato número 121/2021, por un monto de \$8,779,753.62 (ocho millones setecientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 6 de septiembre de 2021 al 3 de mayo de 2022.

El 21 de abril de 2022, se celebró el Acuerdo de Reprogramación del plazo de ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, debido a que se han generado



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 121/2021

cambios en el proyecto original, así como la elaboración de planos y detalles en el proyecto, para mejora de la obra antes mencionada, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 02 de julio de 2022.

El 01 de julio de 2022, se celebró el Acuerdo de Reprogramación del plazo de ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, debido a que la entrega del proyecto estructural y planos definitivos fueron puestos a disposición del contratista del día 14 de junio de 2022, esta circunstancia afectó el avance de obra, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 30 de octubre de 2022.

El 01 de septiembre de 2022, se celebró el Acuerdo de Reprogramación del plazo de ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la ciudad, razón por la cual se retrasaron los trabajos de instalaciones eléctricas, pisos de concreto, banquetas, etc., así como trabajos de pintura e instalación de ventanearía, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 20 de noviembre de 2022.

La fecha real de terminación de los trabajos: 20 de noviembre de 2022.

Bitácora: fecha de inicio 5 de octubre de 2022 y fecha de cierre 20 de noviembre de 2022.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Tokio Marine Hcc México Compañía Afianzadora, S.A. De C.V.	059897-00000	20/11/2022	\$756,874.97

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO	MONTO DE ESTIMACIÓN (S/L.V.A.)	RETENCIÓN	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN (S/L.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO								-
ESTIMACIÓN 1	06/09/2021 04/10/2021	662,522.41	-	-	-	0.00%	2,650.08	765,875.92
ESTIMACIÓN 2	05/10/2021 01/11/2021	800,908.59	-	-	-	0.00%	3,203.64	925,850.32
ESTIMACIÓN 3	02/11/2021 01/12/2021	667,013.00	-	-	-	0.00%	2,668.06	771,067.02
ESTIMACIÓN 4	02/12/2021 31/12/2021	474,886.12	10,358.62	-	-	0.00%	1,858.12	536,993.78
ESTIMACIÓN 5	01/01/2022 31/01/2022	46,266.80	27,746.30	10,358.62	-	0.00%	115.52	33,384.26
ESTIMACIÓN 6	01/02/2022 28/02/2022	15,649.54	35,366.25	27,746.30	-	0.00%	32.12	9,282.20

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 121/2021

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/L.V.A.)	RETENCIÓN	REINTEGRO	AMORTIZACIÓN (S/L.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. L.V.A.)
ESTIMACIÓN 7	01/03/2022	31/03/2022	81,429.90	40,792.66	35,366.25	-	0.00%	304.02	87,860.03
ESTIMACIÓN 8	01/04/2022	22/04/2022	26,559.88	40,608.40	40,792.66	-	0.00%	106.98	30,916.22
ESTIMACIÓN 9	23/04/2022	30/04/2022	4,031.32	-	40,608.40	-	0.00%	178.56	51,603.52
ESTIMACIÓN 10	01/05/2022	31/05/2022	14,178.47	-	-	-	0.00%	56.72	16,390.31
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXC	01/06/2022	30/06/2022	22,384.52	-	-	-	0.00%	89.54	25,876.50
ESTIMACIÓN 12	01/07/2022	31/07/2022	49,279.39	-	-	-	0.00%	197.12	56,966.97
ESTIMACIÓN 13	01/09/2022	30/09/2022	1,714,080.67	-	-	-	0.00%	6,856.32	1,981,477.26
ESTIMACIÓN 14 CONV MOD EXC	01/09/2022	30/09/2022	370,861.90	-	-	-	0.00%	1,483.44	428,716.36
ESTIMACIÓN 15	01/10/2022	31/10/2022	1,359,323.29	-	-	-	0.00%	5,437.30	1,571,377.72
ESTIMACIÓN 16	01/11/2022	10/11/2022	430,895.09	-	-	-	0.00%	1,723.58	498,114.72
ESTIMACIÓN 17 CONV MOD EXC	01/11/2022	10/11/2022	214,028.56	-	-	-	0.00%	856.12	247,417.01
ESTIMACIÓN 18	11/11/2022	20/11/2022	61,218.74	-	-	-	0.00%	244.88	70,768.86
ESTIMACIÓN 19 CONV MOD EXT	11/11/2022	20/11/2022	553,231.49	-	-	-	0.00%	2,212.92	639,535.61
TOTAL			7,568,749.68	154,872.23	154,872.23	-	-	30,275.04	8,749,474.59

Costo de obra: \$8,779,749.63 (ocho millones setecientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos 63/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$3.99 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por la **C. MARÍA FERNANDA GRANADOS VIZCAÍNO**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier

Dirección de Obras Públicas



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 121/2021**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ARQ. LEV CORONEL DE LA ROSA
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


C. MARIA FERNANDA GRANADOS VIZCAÍNO
REPRESENTANTE LEGAL DE
INDUSTRIA GRAVI STEEL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 121/2021

ARQ. HANNIA LUGO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE