



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 124/2021**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA**

**Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 9 de marzo de 2022, se procedió al presente acto.

**Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y EXPLANADA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL #16 CHIH, UBICADA EN CALLE NEANDERTAL Y CALLE 52, COL. VALLE DORADO (FOLIO PP 203)"**, los que fueron ejecutados por las empresas contratistas **MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.** en asociación con **CONSTRUCTOTA KIKITA, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

**Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. JAVIER VILLARREAL POSADA** e **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, y Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

**Datos Básicos** El 3 de agosto de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDM-PCAM-OP-041.

El día 3 de septiembre de 2021, se formalizo el Contrato número 124/2021, por un monto de \$1,957,454.32 (un millón novecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 32/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 10 de septiembre de 2021 al 18 de noviembre de 2021.

El 12 de noviembre de 2021, se celebró el Acuerdo de Reprogramación del plazo de ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, debido a que se han generado cambios al proyecto original para mejorar la obra en el proceso de construcción, todo esto durante un periodo comprendido de 43 días naturales,

**Dirección de Obras Públicas**

Página 114



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 124/2021**

estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 31 de diciembre de 2021.

El 24 de noviembre de 2021, se firmó el Acuerdo de Suspensión temporal y total de los trabajos, a partir del 25 de noviembre de 2021, debido al cierre del ejercicio fiscal 2021 por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación, así como de la Tesorería Municipal.

El 28 de enero de 2022, se firmó el Acuerdo de Levantamiento de Suspensión, a partir del 28 de enero de 2022, quedando como fecha de conclusión de los trabajos el día 5 de marzo de 2022.

La fecha real de terminación de los trabajos: 5 de marzo de 2022.

Bitácora: fecha de inicio 10 de septiembre de 2021 y fecha de cierre 5 de marzo de 2022.

**Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:**

| AFIANZADORA                                        | NÚMERO DE FIANZA | FECHA      | MONTO        |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V. | BKY-0021-0105676 | 05/03/2022 | \$166,607.19 |

**Relación de pagos de estimaciones:**

| NO. DE ESTIMACIÓN          | PERÍODO    |            | MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.) | AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.) | FACTOR AMORT. | RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%) | PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.) |
|----------------------------|------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ANTICIPO                   |            |            |                                |                         |               |                            | -                                 |
| ESTIMACIÓN 1               | 10/09/2021 | 09/10/2021 | 152,847.54                     | -                       | 0.00%         | 611.40                     | 176,691.75                        |
| ESTIMACIÓN 2               | 10/10/2021 | 22/10/2021 | 134,410.86                     | -                       | 0.00%         | 268.82                     | 155,647.78                        |
| ESTIMACIÓN 3               | 23/10/2021 | 31/10/2021 | 132,414.20                     | -                       | 0.00%         | 264.83                     | 153,335.64                        |
| ESTIMACIÓN 4               | 01/11/2021 | 08/11/2021 | 181,379.70                     | -                       | 0.00%         | 1,088.28                   | 209,312.17                        |
| ESTIMACIÓN 5               | 09/11/2021 | 24/11/2021 | 334,086.16                     | -                       | 0.00%         | 668.17                     | 386,871.78                        |
| ESTIMACIÓN 6               | 28/01/2022 | 04/02/2022 | 296,369.17                     | -                       | 0.00%         | 592.74                     | 343,195.50                        |
| ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT  | 05/02/2022 | 11/02/2022 | 89,220.03                      | -                       | 0.00%         | 89,398.47                  | 14,096.76                         |
| ESTIMACIÓN 8               | 12/02/2022 | 18/02/2022 | 55,610.45                      | -                       | 0.00%         | 111.22                     | 64,396.90                         |
| ESTIMACIÓN 9               | 19/02/2022 | 25/02/2022 | 23,675.90                      | -                       | 0.00%         | 47.35                      | 27,416.69                         |
| ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXC | 26/02/2022 | 02/03/2022 | 175,416.10                     | -                       | 0.00%         | 175,766.93                 | 27,715.75                         |
| ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXT | 03/03/2022 | 05/03/2022 | 90,641.80                      | -                       | 0.00%         | 14,683.97                  | 90,460.52                         |
| TOTAL                      |            |            | 1,666,071.91                   | -                       |               | 283,502.18                 | 1,649,141.24                      |



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 124/2021**

**Costo de obra: \$1,932,643.42 (un millón novecientos treinta y dos mil seiscientos cuarenta y tres pesos 42/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.**

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$24,810.90 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que las empresas contratistas, **MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.** en asociación con **CONSTRUCTOTA KIKITA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**.


La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

  
**ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
**ING. JAVIER VILLARREAL POSADA**  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL






**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 124/2021**

  
**ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL**  
**Y RESIDENTE DE OBRA**

**POR EL CONTRATISTA**

  
**ING. RUBÉN JAVIER ESTRADA BEJARANO**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE**  
**MULTIPROYECTOS TRAZZO, S.A. DE C.V.**  
**EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.**  
**CONTRATISTA**



