



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 129/2021

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 13 de mayo de 2022, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"ENCAUZAMIENTO DE ARROYO EN PARQUE DE JARDINES DEL SAUCITO, UBICADO EN CALLE SIERRA TORRECILLAS, COL. JARDINES DEL SAUCITO"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por la **C. NUBIA LINDAY MÉNDEZ MARISCAL**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato..

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. JAVIER VILLARREAL POSADA**, **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA** e **ING. SANTIAGO HUMBERTO PRIETO ECHERIVEL**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. JUAN GERARDO ESTAVILLO LOYA**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 6 de agosto de 2021 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2021-PDM-PCAM/20-OP-041.

El día 10 de noviembre de 2021, se formalizo el Contrato número 129/2021, por un monto de \$1,998,147.97 (un millón novecientos noventa y ocho mil ciento cuarenta y siete pesos 97/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 10 de noviembre de 2021 al 7 de febrero de 2022.

El 2 de diciembre de 2021, se firmó el Acuerdo de Suspensión temporal y total de los trabajos, a partir del 3 de diciembre de 2021, debido al cierre del ejercicio fiscal 2021 por parte de la Dirección de Planeación y Evaluación, así como de la Tesorería Municipal.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 129/2021

El 1 de marzo de 2022, se firmó el Acuerdo de Levantamiento de Suspensión, a partir del 3 de marzo de 2022, quedando como fecha de conclusión de los trabajos el día 8 de mayo de 2022.

La fecha real de terminación de los trabajos: 9 de mayo de 2022.

Bitácora: fecha de inicio 10 de noviembre de 2022 y fecha de cierre 9 de mayo de 2022.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA/TIPO	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A.	2172262	09/05/2022	\$172,253.61

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							599,444.40
ESTIMACIÓN 1	10/11/2021	03/12/2021	732,374.35	219,712.31	30.00%	2,929.50	594,687.97
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXC	10/11/2021	03/12/2021	245,985.36	73,795.61	30.00%	983.94	199,740.11
ESTIMACIÓN 3	03/03/2022	31/03/2022	163,472.97	49,041.89	30.00%	653.90	132,740.05
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	03/03/2022	31/03/2022	301,314.45	90,394.34	30.00%	1,205.26	244,667.33
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	01/04/2022	30/04/2022	211,684.43	63,505.33	30.00%	846.74	171,887.76
ESTIMACIÓN 6	01/05/2022	09/05/2022	67,704.57	20,312.93	30.00%	270.82	54,974.30
TOTAL			1,722,536.13	516,762.41		6,890.16	1,998,141.92

Costo de obra: \$1,998,141.92 (un millón novecientos noventa y ocho mil ciento cuarenta y un pesos 92/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$6.05 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por la **C. NUBIA LINDAY MÉNDEZ MARISCAL**, hace entrega del archivo



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 129/2021**

que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING.SANTIAGO HUMBERTO PRIETO ECHERIVEL**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JAVIER VILLARREAL POSADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL


ING.SANTIAGO HUMBERTO PRIETO ECHERIVEL
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 129/2021

POR EL CONTRATISTA

C. NUBIA LINDAY MÉNDEZ MARISCAL
REPRESENTANTE LEGAL DE
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JUAN GERARDO ESTAVILLO LOYA
SUPERINTENDENTE