



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 003/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **12:00 horas del día 4 de junio de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TARENTO; TRAMO CALLE LIBIA A CALLE VERONA"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL CHUVÍSCAR, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por la **DRA. MARÍA FERNANDA SALCIDO TORRES**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ** e **ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIÉRREZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **ING. NESTOR IVAN GALVAN SALCIDO**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 22 de enero de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-33FM-OP-008.

El día 26 de febrero de 2024, se formalizo el Contrato número 003/2024, por un monto de \$2,989,866.02 (dos millones novecientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis pesos 02/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 4 de marzo de 2024 al 1 de julio de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 27 de mayo de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 4 de marzo de 2024 y fecha de cierre 27 de mayo de 2024.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 003/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Dorama, Institución De Garantías, S. A	24A33479	27/05/2024	\$257,747.07

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							896,959.80
ESTIMACIÓN 1	04/03/2024	31/03/2024	151,523.43	45,457.03	30.00%	606.10	122,430.92
ESTIMACIÓN 2	01/04/2024	15/04/2024	1,385,442.82	415,632.85	30.00%	5,541.78	1,119,437.79
ESTIMACIÓN 3	16/04/2024	30/04/2024	872,785.29	261,835.59	30.00%	3,491.14	705,210.51
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	16/04/2024	30/04/2024	90,313.80	27,094.14	30.00%	361.26	72,973.55
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	01/05/2024	15/05/2024	33,817.75	10,145.33	30.00%	135.28	27,324.73
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	16/05/2024	27/05/2024	43,587.61	13,076.27	30.00%	174.36	35,218.79
TOTAL			2,577,470.70	773,241.21		10,309.92	2,979,556.09

Costo de obra: \$2,989,866.02 (dos millones novecientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y seis pesos 02/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, no queda un saldo por cancelar.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL CHUVÍSCAR, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por la **DRA. MARÍA FERNANDA SALCIDO TORRES**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIÉRREZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4




**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 003/2024**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ING. ANDRÉS ESCARCEGA GUTIÉRREZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


DRA. MARÍA FERNANDA SALCIDO TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS DEL CHUVÍSCAR, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 003/2024



ING. NESTOR IVAN GALVAN SALCIDO
SUPERINTENDENTE