



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 006/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **6 de diciembre de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMPUS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD CHIHUAHUA"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Constructora Santa Rosalía, S.A. De C.V.**, representada Legalmente por el **Ingeniero Héctor Alonso Ruacho Estrada**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo Hernández e Ingeniero Adrián Barraza Carrasco**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Alejandro Nuñez Saenz**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **31 de enero de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2024-PDM-33FM-SE-009**.

El día **20 de marzo de 2024**, se formalizo el Contrato número **006/2024**, por un monto de **\$48,949,022.29** (cuarenta y ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil veintidos pesos 29/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **26 de marzo de 2024** al **21 de octubre de 2024**.

El **05 de abril de 2024**, se firmó el **Acuerdo de Diferimiento de Plazo** por entrega tardía del anticipo, quedando como inicio de los trabajos el día **02 de abril de 2024** y debiendo terminarlos a más tardar el **28 de octubre de 2024**.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 006/2024

El día 25 de octubre de 2024, se formalizo el Convenio Modificatorio por Plazo, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 03 de diciembre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 03 de diciembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 2 de abril de 2024 y fecha de cierre 03 de diciembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.	2319876	03/12/2024	\$4,219,743.28

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO							14,684,706.68
ESTIMACIÓN 1	02/04/2024	30/04/2024	774,665.96	232,399.79	30.00%	3,098.66	625,930.10
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXT	02/04/2024	30/04/2024	704,987.66	211,496.30	30.00%	2,819.96	569,630.02
ESTIMACIÓN 3	01/05/2024	31/05/2024	2,063,323.11	618,996.93	30.00%	8,253.30	1,667,165.07
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXT	01/05/2024	31/05/2024	166,662.01	49,998.60	30.00%	666.64	134,662.92
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	01/06/2024	30/06/2024	483,238.66	144,971.60	30.00%	1,932.96	390,456.83
ESTIMACIÓN 6	01/06/2024	30/06/2024	1,664,924.74	499,477.42	30.00%	6,659.70	1,345,259.19
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	01/06/2024	30/06/2024	209,939.58	62,981.87	30.00%	839.76	169,631.18
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	01/07/2024	31/07/2024	967,190.88	290,157.26	30.00%	3,868.76	781,490.24
ESTIMACIÓN 9	01/07/2024	31/07/2024	2,662,433.47	798,730.04	30.00%	10,649.74	2,151,246.24
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXT	01/07/2024	31/07/2024	5,106,773.59	1,532,032.08	30.00%	20,427.10	4,126,273.05
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXC	01/08/2024	06/08/2024	438,198.78	131,459.63	30.00%	1,752.80	354,064.61
ESTIMACIÓN 12	07/08/2024	31/08/2024	3,800,847.33	1,140,254.20	30.00%	15,203.38	3,071,084.65
ESTIMACIÓN 13 CONV MOD EXT	07/08/2024	31/08/2024	1,230,936.55	369,280.97	30.00%	4,923.74	994,596.73
ESTIMACIÓN 14 CONV MOD EXC	07/08/2024	31/08/2024	989,991.20	296,997.36	30.00%	3,959.96	799,912.89
ESTIMACIÓN 15	01/09/2024	09/09/2024	1,875,002.56	562,500.77	30.00%	7,500.02	1,515,002.06
ESTIMACIÓN 16 CONV MOD EXT	01/09/2024	09/09/2024	1,293,840.82	388,152.25	30.00%	5,175.36	1,045,423.38
ESTIMACIÓN 17 CONV MOD EXC	01/09/2024	09/09/2024	2,062,700.64	618,810.19	30.00%	8,250.80	1,666,662.12
ESTIMACIÓN 18	10/09/2024	30/09/2024	408,067.92	122,420.38	30.00%	1,632.28	329,718.87
ESTIMACIÓN 19 CONV MOD EXT	10/09/2024	30/09/2024	1,840,071.12	552,021.34	30.00%	7,360.28	1,486,777.46

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvistar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2 | 5



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 006/2024

ESTIMACIÓN 20 CONV MOD EXC	10/09/2024	30/09/2024	829,845.29	248,953.59	30.00%	3,319.38	670,514.99
ESTIMACIÓN 21	01/10/2024	15/10/2024	681,052.64	204,315.79	30.00%	2,724.22	550,290.53
ESTIMACIÓN 22 CONV MOD EXT	01/10/2024	15/10/2024	2,768,168.21	830,450.46	30.00%	11,072.68	2,236,679.91
ESTIMACIÓN 23 CONV MOD EXC	01/10/2024	15/10/2024	2,133,999.48	640,199.84	30.00%	8,536.00	1,724,271.58
ESTIMACIÓN 24	16/10/2024	31/10/2024	680,673.94	204,202.18	30.00%	2,722.70	549,984.54
ESTIMACIÓN 25 CONV MOD EXC	16/10/2024	31/10/2024	2,614,617.53	784,385.26	30.00%	10,458.48	2,112,610.95
ESTIMACIÓN 26 CONV MOD EXT	01/11/2024	15/11/2024	2,553,915.06	766,174.52	30.00%	10,215.66	2,063,563.37
ESTIMACIÓN 27 CONV MOD EXT	16/11/2024	03/12/2024	1,191,364.05	357,409.28	30.00%	4,765.46	962,622.07
TOTAL			42,197,432.78	12,659,229.90		168,789.78	48,780,232.23

Costo de obra: \$48,949,022.02 (cuarenta y ocho millones novecientos cuarenta y nueve mil veintidós pesos 02/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$0.27** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Constructora Santa Rosalía, S.A. de C.V.**, representada legalmente por el **Ingeniero Héctor Alonso Ruacho Estrada**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Adrián Barraza Carrasco**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvistar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 3 | 5



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 006/2024

Por la Dirección de Obras Públicas


Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas


Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Social


Ingeniero Adrián Barraza Carrasco
Residente de obra

Por el contratista


Ingeniero Héctor Alonso Ruacho Estrada
Representante legal de
Constructora Santa Rosalía, S.A. De C.V.
Contratista

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 006/2024

Ingeniero Alejandro Nuñez Saenz
Superintendente

Dirección de Obras Públicas