



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 011/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 27 de septiembre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LOS CRUCEROS CIRCUITO UNIVERSITARIO Y CALLE PASEOS DE LA UNIVERSIDAD Y AV. TECNOLÓGICO EN INTERSECCIÓN CON VIALIDAD LOS NOGALES"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista Constructora D.O.S., S.A. De C.V. En Asociación Con Grupo Constructor E Ingeniería Mohinora, S.A. De C.V., representada legalmente por el Ingeniero Oscar Luis González Villalobos y el Ingeniero Arnoldo Méndez Villalobos respectivamente, y que se recibe por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Guillermo Campos Nava, Ingeniero Perla Aguirre Márquez e Ingeniero Víctor Mireles Villegas**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Oscar Luis González Villalobos**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 26 de febrero de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FODESM-OP-018.

El día 8 de abril de 2024, se formalizo el Contrato número 011/2024, por un monto de \$6,954,136.17 (seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y seis pesos 17/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 12 de abril de 2024 al 8 de septiembre de 2024.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 011/2024

El día 02 de septiembre del año en curso, el contratista solicita una reprogramación de plazo de ejecución, por caso fortuito o causa de fuerza mayor, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 23 de septiembre de 2024.

El día 20 de septiembre de 2024, se formalizo el Convenio modificadorio por monto al Contrato número 011/2024, por un monto de 1,545,863.83 (un millón quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y tres pesos 83/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 23 de septiembre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 23 de septiembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 12 de abril de 2024 y fecha de cierre 23 de septiembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Compañía De Garantías México, S.A. De C.V.	BKY-0021-0230332	23/09/2024	\$732,758.62

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/L.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/L.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							2,086,240.85
ESTIMACIÓN 1	12/04/2024	30/04/2024	134,299.08	40,289.72	30.00%	537.20	108,513.66
ESTIMACIÓN 2	01/05/2024	15/05/2024	88,457.73	25,533.69	28.87%	340.44	68,770.74
ESTIMACIÓN 3	16/05/2024	31/05/2024	433,142.68	129,975.86	30.01%	1,733.02	350,068.31
ESTIMACIÓN 4	01/06/2024	30/06/2024	1,237,370.28	369,226.91	29.84%	4,923.02	994,451.15
ESTIMACIÓN 5	01/07/2024	15/07/2024	980,582.58	296,857.48	30.27%	3,925.96	790,247.07
ESTIMACIÓN 6	16/07/2024	31/07/2024	136,048.44	38,374.99	28.21%	511.66	103,356.65
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	16/07/2024	31/07/2024	436,075.00	132,130.73	30.30%	1,761.74	355,872.08
ESTIMACIÓN 8	01/08/2024	05/08/2024	861,507.05	260,497.88	30.24%	3,473.30	701,607.61
ESTIMACIÓN 9	06/08/2024	31/08/2024	182,651.38	52,541.80	28.77%	700.56	141,512.56
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXC	06/08/2024	31/08/2024	1,481,121.10	448,358.21	30.27%	5,978.10	1,207,578.10
ESTIMACIÓN 11	01/09/2024	04/09/2024	23,689.65	4,696.21	19.82%	94.76	21,937.63

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 011/2024

ESTIMACIÓN 12 CONV	05/09/2024	09/09/2024	1,043,942.05	0.00	0.00%	4,175.76	1,206,797.02
ESTIMACIÓN 13 CONV	10/09/2024	23/09/2024	288,699.18	0.00	0.00%	1,154.80	333,736.25
TOTAL			7,327,586.20	1,798,483.48	25.00%	29,310.32	8,470,689.68

Costo de obra: \$8,499,999.99 (ocho millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$.01** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Constructora D.O.S., S.A. De C.V. En Asociación Con Grupo Constructor E Ingeniería Mohinora, S.A. De C.V.**, representante común por el **Ingeniero Oscar Luis González Villalobos**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Víctor Mireles Villegas**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 011/2024

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Ingeniero Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Urbana

Ingeniero Víctor Mireles Villegas
Residente de obra

Por el contratista

Ingeniero Oscar Luis González Villalobos
Representante legal y Superintendente.
De Constructora D.O.S., S.A. De C.V.

Ingeniero Arnoldo Méndez Villalobos
Representante legal de
Grupo Constructor e Ingeniería MOHINORA, S.A. de C.V.