



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 012/2024**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 11 de julio de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 7A, TRAMO CALLE LLANO DEL COYOTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. LOS MEZQUITES", los que fueron ejecutados por la empresa contratista BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., representada Legalmente por el ING. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ e ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el ING. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 6 de marzo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FAIS-OP-006.

El día 8 de abril de 2024, se formalizo el Contrato número 012/2024, por un monto de \$1,034,064.79 (un millón treinta y cuatro mil sesenta y cuatro pesos 79/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 10 de abril de 2024 al 8 de julio de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 8 de julio de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 10 de abril de 2024 y fecha de cierre 8 de julio de 2024.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 012/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2950685	08/07/2024	\$89,143.52

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							0.00
ESTIMACIÓN 1	10/04/2024	06/05/2024	176,683.05	0.00	0.00%	706.74	204,245.60
ESTIMACIÓN 2	07/05/2024	05/06/2024	163,584.70	0.00	0.00%	654.34	189,103.91
ESTIMACIÓN 3	06/06/2024	24/06/2024	120,706.16	0.00	0.00%	482.82	139,536.33
ESTIMACIÓN 4	25/06/2024	30/06/2024	129,041.03	0.00	0.00%	516.16	149,171.43
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	25/06/2024	30/06/2024	39,548.68	0.00	0.00%	158.20	45,718.27
ESTIMACIÓN 6	01/07/2024	08/07/2024	38,825.58	0.00	0.00%	155.30	44,882.37
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC	01/07/2024	08/07/2024	223,045.96	0.00	0.00%	892.18	257,841.13
TOTAL			891,435.16	0.00		3,565.74	1,030,499.04

Costo de obra: \$1,034,064.78 (un millón treinta y cuatro mil sesenta y cuatro pesos 78/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$.01 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. representada legalmente por el ING. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 012/2024**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.


Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ING. PERLA ACUIRRE MÁRQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 012/2024

POR EL CONTRATISTA

ING. CRUZ BAEZA ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
BAOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA