



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 017/2024**

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 23 de julio de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: “CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO CALLE DINOSAURIO Y CALLE 7A , COL. VALLE GRANDE”, los que fueron ejecutados por el contratista, el ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO, ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA, ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ e ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el ING. BERNARDINO NEGRETE IBARRA, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 6 de marzo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FAIS-OP-008.

El día 16 de abril de 2024, se formalizo el Contrato número 017/2024, por un monto de \$2,218,472.50 (dos millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y dos pesos 50/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 24 de abril de 2024 al 22 de julio de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 19 de julio de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 24 de abril de 2024 y fecha de cierre 19 de julio de 2024.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 017/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2951223	19/07/2024	\$191,247.63

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							554,618.12
ESTIMACIÓN 1	24/04/2024	20/05/2024	604,051.78	151,012.95	25.00%	2,416.20	523,108.84
ESTIMACIÓN 2	21/05/2024	07/06/2024	445,269.16	111,317.29	25.00%	1,781.08	385,603.09
ESTIMACIÓN 3	08/06/2024	30/06/2024	24,433.48	6,108.37	25.00%	97.74	21,159.39
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	08/06/2024	30/06/2024	109,718.03	27,429.51	25.00%	438.88	95,015.80
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	08/06/2024	30/06/2024	584,807.94	146,201.99	25.00%	2,339.24	506,443.66
ESTIMACIÓN 6	01/07/2024	19/07/2024	60,999.43	15,249.86	25.00%	244.00	52,825.50
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC	01/07/2024	19/07/2024	83,196.47	20,799.10	25.00%	332.78	72,048.17
TOTAL			1,912,476.29	478,119.07		7,649.92	2,210,822.57

Costo de obra: \$2,218,472.50 (dos millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos setenta y dos pesos 50/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$0.00 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 017/2024**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.


Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ING. PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ING. ERNESTO PÉREZ BAILÓN
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


ARQ. BERNARDO ALEJANDRO NEGRETE HERNANDEZ
CONTRATISTA



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 017/2024

ING. BERNARDINO NEGRETE IBARRA
SUPERINTENDENTE