



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 018/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **13 de septiembre de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A EJIDO CARRIZALILLO COMUNIDAD 4 CULTURAS"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **Ingeniero Alejandro Arizmendi Armendáriz**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Guillermo Campos Nava**, **Ingeniero Perla Aguirre Márquez** e **Ingeniero Ernesto Pérez Bailón**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Alejandro Arizmendi Armendáriz**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **15 de marzo de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2024-PDM-FODESM-OP-029**.

El día **14 de mayo de 2024**, se formalizo el Contrato número **018/2024**, por un monto de **\$2,189,463.52** (dos millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres pesos 52/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **21 de mayo de 2024** al **18 de agosto de 2024**.

El **01 de agosto de 2024**, se celebró el Acuerdo de Reprogramación del plazo de ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, debido a inconvenientes con el clima estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día **30 de septiembre de 2024**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **9 de septiembre de 2024**.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 1 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 018/2024

Bitácora: fecha de inicio 21 de mayo de 2024 y fecha de cierre 9 de septiembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2994943	09/09/2024	\$187,750.12

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							656,839.05
ESTIMACIÓN 1	21/05/2024	07/06/2024	309,974.24	92,992.27	30.00%	1,239.90	250,459.19
ESTIMACIÓN 2	08/06/2024	30/06/2024	308,765.99	92,629.80	30.00%	1,235.06	249,482.92
ESTIMACIÓN 3	01/07/2024	31/07/2024	367,937.11	110,381.13	30.00%	1,471.74	297,293.20
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	01/07/2024	31/07/2024	111,430.76	33,429.23	30.00%	445.72	90,036.05
ESTIMACIÓN 5	01/08/2024	31/08/2024	583,599.87	175,079.96	30.00%	2,334.40	471,548.70
ESTIMACIÓN 6	01/08/2024	31/08/2024	40,269.37	12,080.81	30.00%	161.08	32,537.65
ESTIMACIÓN 7	01/09/2024	09/09/2024	67,252.80	20,175.84	30.00%	269.02	54,340.25
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	01/09/2024	09/09/2024	88,271.09	29,471.52	33.39%	353.08	67,854.42
TOTAL			1,877,501.23	566,240.56		7,510.00	2,170,391.43

Costo de obra: \$2,177,901.43 (dos millones ciento setenta y siete mil novecientos un peso 43/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$11,562.09 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el Ingeniero Alejandro Arizmendi Armendáriz, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el Ingeniero Ernesto Pérez Bailón.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvistar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 018/2024

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Ingeniero Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Urbana

Ingeniero Ernesto Pérez Bailón
Residente de obra

Por el contratista

Ingeniero Alejandro Arizmendi Armendáriz
Contratista y Superintendente

Dirección de Obras Públicas