



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 037/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA**

**Lugar y Fecha:** En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 3 de septiembre de 2024, se procedió al presente acto.

**Objeto:** Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 7A, TRAMO CALLE LLANO GRANDE Y AV. NEANDERTAL EN COL. LOS MEZQUITES"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **INGENIERO MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

**Intervienen:** Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **INGENIERO RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **INGENIERO GUILLERMO CAMPOS NAVA**, **INGENIERO PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ** e **INGENIERO ERNESTO PÉREZ BAILÓN**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **INGENIERO FERNANDO SIERRA CHAVIRA**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

**Datos Básicos** El 6 de marzo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FAIS-OP-007.

El día 3 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato número 037/2024, por un monto de \$4,438,173.12 (cuatro millones cuatrocientos treinta y ocho mil ciento setenta y tres pesos 12/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 8 de mayo de 2024 al 4 de octubre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 29 de agosto de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 8 de mayo de 2024 y fecha de cierre 29 de agosto de 2024.

**Dirección de Obras Públicas**

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 037/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

| AFIANZADORA                                                    | NÚMERO DE FIANZA | FECHA      | MONTO        |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| Berkley International<br>Compañía De Garantías<br>México, S.A. | BKY-0008-0224929 | 29/08/2024 | \$403,931.96 |

Relación de pagos de estimaciones:

| NO. DE ESTIMACIÓN         | PERÍODO    |            | MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.) | AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.) | FACTOR AMORT. | RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%) | PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.) |
|---------------------------|------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ANTICIPO                  |            |            |                                |                         |               |                            | 1,331,451.93                      |
| ESTIMACIÓN 1              | 08/05/2024 | 31/05/2024 | 804,500.21                     | 241,350.06              | 30.00%        | 3,218.00                   | 650,036.17                        |
| ESTIMACIÓN 2              | 01/06/2024 | 20/06/2024 | 569,238.83                     | 170,771.65              | 30.00%        | 2,276.96                   | 459,944.97                        |
| ESTIMACIÓN 3              | 21/06/2024 | 04/07/2024 | 540,858.19                     | 162,257.46              | 30.00%        | 2,163.44                   | 437,013.41                        |
| ESTIMACIÓN 4              | 05/07/2024 | 18/07/2024 | 337,723.01                     | 101,316.90              | 30.00%        | 1,350.90                   | 272,880.19                        |
| ESTIMACIÓN 5              | 19/07/2024 | 31/07/2024 | 553,100.17                     | 165,930.05              | 30.00%        | 2,212.40                   | 446,904.94                        |
| ESTIMACIÓN 6              | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 587,836.94                     | 176,351.08              | 30.00%        | 2,351.34                   | 474,972.26                        |
| ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC | 01/08/2024 | 15/08/2024 | 330,666.75                     | 99,200.03               | 30.00%        | 1,322.66                   | 267,178.74                        |
| ESTIMACIÓN 8              | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 29,875.46                      | 8,962.64                | 30.00%        | 119.50                     | 24,139.37                         |
| ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXC | 16/08/2024 | 19/08/2024 | 72,211.76                      | 21,663.54               | 30.00%        | 288.84                     | 58,347.10                         |
| ESTIMACIÓN 10 CONV        | 20/08/2024 | 29/08/2024 | 213,308.26                     | 0.00                    | 0.00%         | 853.24                     | 246,584.34                        |
| TOTAL                     |            |            | 4,039,319.58                   | 1,147,803.41            |               | 16,157.28                  | 4,669,453.42                      |

Costo de obra: \$4,685,610.70 (cuatro millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos diez pesos 70/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, no queda un saldo por cancelar.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V., representada legalmente por el INGENIERO MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el INGENIERO ERNESTO PÉREZ BAILÓN.

**Dirección de Obras Públicas**

Página 214



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 037/2024**

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

  
**INGENIERO RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
**INGENIERO GUILLERMO CAMPOS NAVA**  
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

  
**INGENIERO PERLA AGUIRRE MÁRQUEZ**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

  
**INGENIERO ERNESTO PÉREZ BAILÓN**  
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA**

  
**INGENIERO MANUEL OCTAVIO SIERRA SOTO**  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
OPCIONES, CALIDAD Y SERVICIO, S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 037/2024

CONTRATISTA

INGENIERO FERNANDO SIERRA CHAVIRA  
SUPERINTENDENTE

**Dirección de Obras Públicas**

Página 4 | 4