



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 038/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega – recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 1 de octubre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLÍGONO 2)."**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Proyectos Y Construcciones Antares, S. De R.L. De C.V.**, representada Legalmente por el **C. Saúl Omar Simental Ortega**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Guillermo Campos Nava, Ingeniero Perla Aguirre Márquez y Arquitecto Hiram Lozano Hernández**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero José Luis Corral Estrada**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 19 de marzo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FAIS-OP-005 y 2024-PDM-FAIS-OP-M/001.

El día 3 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato número 038/2024, por un monto de \$5,202,924.65 (cinco millones doscientos dos mil novecientos veinticuatro pesos 65/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 8 de mayo de 2024 al 4 de octubre de 2024.

El día 11 de septiembre de 2024, se formalizo el Convenio Modificatorio por monto al Contrato número 038/2024, por un monto de \$907,848.19 (novecientos siete mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 19/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 038/2024

La fecha real de terminación de los trabajos: 27 de septiembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 8 de mayo de 2024 y fecha de cierre 27 de septiembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Compañía De Garantías México, S.A. De C.V.	BKY-0021-0233955	27/09/2024	\$526,790.76

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (\$/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (\$/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							1,560,877.39
ESTIMACIÓN 1	08/05/2024	31/05/2024	599,706.33	179,911.90	30.00%	2,398.82	484,562.72
ESTIMACIÓN 2	01/06/2024	15/06/2024	1,283,826.12	385,147.84	30.00%	5,135.30	1,037,331.50
ESTIMACIÓN 3	16/06/2024	15/07/2024	1,617,243.20	485,172.96	30.00%	6,468.98	1,306,732.50
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	16/07/2024	31/07/2024	964,844.77	295,351.27	30.61%	3,859.38	772,753.08
ESTIMACIÓN 5	01/08/2024	30/08/2024	19,659.46	0.00	0.00%	78.64	22,726.33
ESTIMACIÓN 6 CONV	31/08/2024	09/09/2024	748,415.83	0.00	0.00%	2,993.66	865,168.70
ESTIMACIÓN 7 CONV	10/09/2024	27/09/2024	34,211.91	0.00	0.00%	136.84	39,548.98
TOTAL			5,267,907.62	1,345,583.97		21,071.62	6,089,701.20

Costo de obra: \$6,110,772.83 (seis millones ciento diez mil setecientos setenta y dos pesos 83/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$0.00 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Proyectos Y Construcciones Antares, S. De R.L. De C.V.**, representada legalmente por el C. Saúl Omar Simental Ortega, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 038/2024

derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el Arquitecto Hiram Lozano Hernández.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Ingeniero Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Urbana

Arquitecto Hiram Lozano Hernández
Residente de obra

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 038/2024

Por el contratista


C. Saúl Omar Simental Ortega
Representante legal de
Proyectos Y Construcciones Antares, S. De R.L. De C.V.
Contratista


Ingeniero José Luis Corral Estrada
Superintendente


Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvísar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx


Página 4 | 4