



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 039/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00 horas del día 3 de septiembre de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SIERRA AZUL (POLÍGONO 3) "**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Apsa Ingeniería, S.A. De C.V.**, representada Legalmente por el **Ingeniero Aldo Palma Lucero**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Ingeniero Rodolfo Armendáriz Ronquillo**, **Ingeniero Guillermo Campos Nava**, **Ingeniero Perla Aguirre Márquez** e **Ingeniero Leninn Jesús Ayala Chávez**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Aldo Palma Lucero**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **6 de marzo de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FAIS-OP-003.

El día **3 de mayo de 2024**, se formalizo el Contrato número **039/2024**, por un monto de **\$8,293,643.16** (ocho millones doscientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta y tres pesos 16/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **8 de mayo de 2024** al **4 de octubre de 2024**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **31 de agosto de 2024**.

Bitácora: fecha de inicio **8 de mayo de 2024** y fecha de cierre **31 de agosto de 2024**.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 039/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Aseguradora Aserta, S.A. De C.V.	4969-00031-2	31/08/2024	\$714,969.23

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC I.V.A.)
ANTICIPO							2,488,092.94
ESTIMACIÓN 1	08/05/2024	31/05/2024	1,395,124.53	418,537.36	30.00%	5,580.50	1,127,260.62
ESTIMACIÓN 2	01/06/2024	20/06/2024	2,075,988.80	622,796.64	30.00%	8,303.96	1,677,398.95
ESTIMACIÓN 3	21/06/2024	15/07/2024	1,024,923.35	307,477.01	30.00%	4,099.70	828,138.05
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	21/06/2024	15/07/2024	967,198.06	290,159.42	30.00%	3,868.80	781,496.02
ESTIMACIÓN 5	16/07/2024	05/08/2024	1,258,725.48	377,617.64	30.00%	5,034.90	1,017,050.19
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	16/07/2024	05/08/2024	105,386.28	31,615.88	30.00%	421.54	85,152.12
ESTIMACIÓN 7	06/08/2024	31/08/2024	290,187.09	87,056.13	30.00%	1,160.74	234,471.17
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	06/08/2024	31/08/2024	32,158.76	9,647.63	30.00%	128.64	25,984.27
TOTAL			7,149,692.35	2,144,907.71	30.00%	28,598.78	8,265,044.33

Costo de obra: \$8,293,643.12 (ocho millones doscientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta y tres pesos 12/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$.04 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Apsa Ingeniería, S.A. De C.V.**, representada legalmente por el **Ingeniero Aldo Palma Lucero**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Leninn Jesús Ayala Chávez**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 3



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 039/2024**

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.


Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


Ingeniero Rodolfo Armendáriz Ronquillo
Director de Obras Públicas


Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana


Ingeniero Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Urbana


Ingeniero Lenin Jesús Ayala Chávez
Residente de obra

Por el contratista


Ingeniero Aldo Palma Lucero
Representante legal de
Apsa Ingeniería, S.A. De C.V.
Contratista y Superintendente