



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 040/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 17 de diciembre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VISTA HERMOSA."**, los que fueron ejecutados por el contratista, el Ingeniero Iván Noé Simental Ortega, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Guillermo Campos Nava, Ingeniero Perla Aguirre Márquez e Ingeniero Juan Aurelio Jaime Hernández, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el Ingeniero Andrea Simental Arana, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 19 de marzo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FAIS-OP-009, 2024-PDM-FAIS-OP-M/002.

El día 6 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato número 040/2024, por un monto de \$7,089,333.48 (siete millones ochenta y nueve mil trescientos treinta y tres pesos 48/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 10 de mayo de 2024 al 6 de octubre de 2024.

El 17 de septiembre de 2024, se celebró el Acuerdo de reprogramación del plazo de ejecución por caso fortuito o causa de fuerza mayor al contrato, debido a inconvenientes por el clima, estableciéndose como nueva fecha de terminación de la obra, el día 19 de octubre de 2024.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 040/2024

El 18 de octubre de 2024, se firmó el Acuerdo de suspensión temporal y total de los trabajos, a partir del 19 de octubre de 2024, debido a ampliación de metas adicionales no contemplados en el proyecto original.

Con fecha de 11 de noviembre de 2024, la Dirección de Obras Públicas recibió el oficio de autorización de ampliación presupuestal 2024-PDM-FAIS-OP-AM/001, de fecha 7 de noviembre 2024 para la conclusión de la obra, por lo que se procede a llevar a cabo el levantamiento de la suspensión de la totalidad de los trabajos a partir del 12 de noviembre de 2024.

El 12 de noviembre de 2024, se emitió un Convenio Adicional por Monto y Plazo al Contrato número 040/2024, por un monto de 539,134.91 (Quinientos treinta y nueve mil, ciento treinta y cuatro pesos 91/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 20 de diciembre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 13 de diciembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 10 de mayo de 2024 y fecha de cierre 13 de diciembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
BERKLEY INTERNATIONAL COMPAÑÍA DE GARANTÍAS MÉXICO, S.A. de C.V.	BKY-0021-0235913	13/12/2024	\$657,614.21

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO							2,126,800.04
ESTIMACIÓN 1	10/05/2024	31/05/2024	526,568.82	157,970.65	30.00%	2,106.28	425,467.60
ESTIMACIÓN 2	01/06/2024	15/06/2024	639,254.46	191,776.34	30.00%	2,557.02	516,517.60
ESTIMACIÓN 3 CONV MOD EXT	16/06/2024	30/06/2024	200,144.26	60,043.28	30.00%	800.58	161,716.56
ESTIMACIÓN 4	01/07/2024	15/07/2024	696,119.34	208,835.80	30.00%	2,784.48	562,464.43
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	01/07/2024	15/07/2024	283,348.53	85,004.56	30.00%	1,133.40	228,945.61
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	16/07/2024	14/08/2024	315,591.65	94,677.50	30.00%	1,262.36	254,998.05
ESTIMACIÓN 7	15/08/2024	09/09/2024	706,146.56	211,843.97	30.00%	2,824.58	570,566.42

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 040/2024

ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXC	10/09/2024	06/10/2024	430,255.90	129,076.77	30.00%	1,721.02	347,646.77
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT	10/09/2024	06/10/2024	424,329.26	127,298.78	30.00%	1,697.32	342,858.04
ESTIMACIÓN 10	10/09/2024	06/10/2024	1,303,992.81	391,197.84	30.00%	5,215.98	1,053,626.19
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXC	07/10/2024	18/10/2024	585,742.81	175,722.84	30.00%	2,342.98	473,280.19
ESTIMACIÓN 12 CONV	12/11/2024	30/11/2024	388,282.89	0.00	0.00%	1,553.14	448,855.01
ESTIMACIÓN 13 CONV	01/12/2024	13/12/2024	76,364.84	0.00	0.00%	305.46	88,277.75
TOTAL			6,576,142.13	1,833,448.33		26,304.60	7,602,020.26

Costo de obra: \$7,628,324.84 (siete millones seiscientos veintiocho mil trescientos veinticuatro pesos 84/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$143.55 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el Ingeniero Iván Noé Simental Ortega, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el Ingeniero Juan Aurelio Jaime Hernández.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director De Obras Públicas

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 040/2024


Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana


Ingeniero Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Urbana


Ingeniero Juan Aurelio Jaime Hernández
Residente de obra

Por el contratista


Ingeniero Iván Noé Simental Ortega
Contratista


Ingeniero Andrea Simental Arana
Superintendente