



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 043/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 3 de diciembre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE TRAMO ENTRE CALLE DINOSAURIO A CALLE 7A"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **Ingeniero Joel Oscar Esparza González**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Guillermo Campos Nava**, **Ingeniero Perla Aguirre Márquez** e **Ingeniero Ernesto Pérez Bailón**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Joel Oscar Esparza González**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 13 de marzo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FAIS-OP-012, posteriormente el 12 de noviembre del 2024 una ampliación con el oficio 2024 PDM FAIS OP AM002

El día 10 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato número 043/2024, por un monto de \$12,990,645.90 (doce millones novecientos noventa mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 90/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 3 de junio de 2024 al 29 de noviembre de 2024.

El día 14 de noviembre de 2024, se formalizo el Convenio Modificatorio por monto al Contrato número 043/2024, por un monto de \$509,354.10 (quinientos nueve mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 10/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 043/2024

al valor agregado, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 29 de noviembre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 29 de noviembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 3 de junio de 2024 y fecha de cierre 29 de noviembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Compañía De Garantías México, S.A. De C.V.	BKY-0008-0235949	29/11/2024	\$1,163,793.10

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							3,897,193.77
ESTIMACIÓN 1	03/06/2024	30/06/2024	1,234,206.72	370,262.02	30.00%	4,936.82	997,239.03
ESTIMACIÓN 2	01/07/2024	15/07/2024	474,983.43	142,495.03	30.00%	1,899.94	383,786.60
ESTIMACIÓN 3	16/07/2024	14/08/2024	2,692,466.17	807,739.85	30.00%	10,769.86	2,175,512.67
ESTIMACIÓN 4	15/08/2024	09/09/2024	1,553,504.41	466,051.32	30.00%	6,214.02	1,255,231.56
ESTIMACIÓN 5	10/09/2024	09/10/2024	4,422,604.86	1,326,781.46	30.00%	17,690.42	3,573,464.72
ESTIMACIÓN 6	10/10/2024	31/10/2024	189,302.45	56,790.74	30.00%	757.20	152,956.38
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXC	10/10/2024	31/10/2024	288,013.76	86,404.13	30.00%	1,152.06	232,715.11
ESTIMACIÓN 8	01/11/2024	15/11/2024	343,750.86	103,125.25	30.00%	1,375.00	277,750.71
ESTIMACIÓN 9 CONV	16/11/2024	29/11/2024	439,098.36	0.00	0.00%	1,756.40	507,597.70
TOTAL			11,637,931.02	3,359,649.80		46,551.72	13,453,448.28

Costo de obra: \$13,500,000.00 (trece millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, no queda un saldo por cancelar.

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvistar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Commutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 2 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 043/2024

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **Ingeniero Joel Oscar Esparza González**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Ernesto Pérez Bailón**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.


Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director De Obras Públicas


Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana


Ingeniero Perla Aguirre Marquez
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Urbana


Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvistar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx


Página 3 | 4



Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 043/2024

Ingeniero Ernesto Pérez Bailón
Residente de obra

Por el contratista

Ingeniero Joel Oscar Esparza González
Contratista y Superintendente

[Firma]

9