



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 044/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega – recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 17 de diciembre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **“PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA EN CALLE SIERRA DE PEDERNALES TRAMO ENTRE CALLE 27 A CALLE 75A. DE LA COL. SIERRA AZUL, SEGUNDA ETAPA”**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Constructora Figosa, S.A. De C.V.**, representada Legalmente por **María de los Ángeles González Pérez**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Guillermo Campos Nava**, **Ingeniera Perla Aguirre Márquez** e **Ingeniero Leninn Jesús Ayala Chávez**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Carlos Escárcega Ramos**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 13 de marzo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FAIS-OP-002 y Oficio de Ampliación 2024-PDM-FAIS-OP-AM/003.

El día 8 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato No. 044/2024, por un monto de \$7,880,123.75 (siete millones ochocientos ochenta mil ciento veintitrés pesos 75/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 13 de mayo de 2024 al 30 de agosto de 2024.

El día 30 de julio de 2024, se formalizo el Convenio Adicional por plazo al Contrato número 044/2024, los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 30 de septiembre de 2024

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Página 114



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 044/2024

El día 27 de septiembre de 2024, se formalizo el Convenio Adicional por plazo II al Contrato número 044/2024, los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 29 de noviembre de 2024.

El día 28 de noviembre de 2024, se formalizo el Convenio Adicional por monto y plazo III al Contrato número 044/2024, por un monto de \$119,876.24 (ciento diecinueve mil ochocientos setenta y seis pesos 24/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 15 de diciembre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 13 de diciembre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 13 de mayo de 2024 y fecha de cierre 13 de diciembre de 2024.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Sofimex, Institución De Garantías, S.A.	2995734	13/12/2024	\$688,203.63

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							2,364,037.11
ESTIMACIÓN 1 CONV MOD EXT	13/05/2024	31/05/2024	447,872.83	134,361.85	30.00%	1,791.50	361,881.24
ESTIMACIÓN 2 CONV MOD EXT	01/06/2024	30/06/2024	223,900.99	67,170.30	30.00%	895.60	180,912.00
ESTIMACIÓN 3	01/07/2024	31/07/2024	262,872.16	78,861.65	30.00%	1,051.48	212,400.71
ESTIMACIÓN 4	01/08/2024	15/08/2024	515,568.60	154,670.58	30.00%	2,062.28	416,579.42
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	16/08/2024	31/08/2024	139,952.88	41,985.86	30.00%	559.82	113,081.92
ESTIMACIÓN 6	01/09/2024	09/09/2024	385,341.05	115,602.32	30.00%	1,541.36	311,355.57
ESTIMACIÓN 7	10/09/2024	16/09/2024	348,827.79	104,648.34	30.00%	1,395.32	281,852.84
ESTIMACIÓN 8 CONV MOD EXT	10/09/2024	16/09/2024	149,743.31	44,922.99	30.00%	598.98	120,992.59
ESTIMACIÓN 9	17/09/2024	30/09/2024	1,113,152.18	333,945.65	30.00%	4,452.60	899,426.97
ESTIMACIÓN 10	01/10/2024	31/10/2024	219,956.68	65,987.00	30.00%	879.82	177,725.01
ESTIMACIÓN 11	01/11/2024	30/11/2024	465,179.17	139,553.75	30.00%	1,860.72	375,864.77
ESTIMACIÓN 12	01/12/2024	05/12/2024	2,243,950.91	673,185.27	30.00%	8,975.80	1,813,112.34
ESTIMACIÓN 13	06/12/2024	09/12/2024	125,335.07	37,600.52	30.00%	501.34	101,270.74
ESTIMACIÓN 14 CONV MOD EXC	10/12/2024	12/12/2024	151,556.49	45,466.96	30.00%	606.22	122,457.63

Dirección de Obras Públicas



Gobierno Municipal 2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 044/2024

ESTIMACIÓN 15 CONV	13/12/2024	13/12/2024	88,826.15	0.00	0.00%	355.30	102,683.03
TOTAL			13,768,705.27	4,075,926.08		55,074.82	15,916,623.25

Costo de obra: \$7,983,162.08 (siete millones novecientos ochenta y tres mil ciento sesenta y dos pesos 08/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$16,837.92 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Constructora Figosa, S.A. De C.V.**, representada legalmente por **María de los Ángeles González Pérez**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Leninn Jesús Ayala Chávez**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 044/2024

Ingeniera Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Urbana

Ingeniero Lenin Jesús Ayala Chávez
Residente de obra

Por el contratista

María de los Ángeles González Pérez
Representante legal de
Constructora Figosa, S.A. De C.V.
Contratista

Ingeniero Carlos Escárcega Ramos
Superintendente