



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 045/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 4 de noviembre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"PAVIMENTACIÓN PROGRESIVA DE CALLE 7A, DE CALLE LLANO GRANDE A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, III ETAPA, EN COL. LOS MEZQUITES"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista Gameros Y Luevano Construcciones, S.A. De C.V. , representada legalmente por el Ingeniero Eduardo Gameros Terrazas, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Guillermo Campos Nava, Ingeniero Perla Aguirre Márquez e Ingeniero Ernesto Pérez Bailón, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el Ingeniero Eduardo Gameros Terrazas, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 19 de marzo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-FAIS-OP-011.

El día 13 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato número 045/2024, por un monto de \$9,988,267.26 (nueve millones novecientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y siete pesos 26/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 3 de junio de 2024 al 30 de octubre de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 30 de octubre de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 3 de junio de 2024 y fecha de cierre 30 de octubre de 2024.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 045/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Compañía de Garantías México, S.A de C.V.	BKY-0008-0233630	30/10/2024	\$859,882.36

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación			Período	Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO								2,996,480.18
ESTIMACIÓN 1	03/06/2024	30/06/2024	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	
ESTIMACIÓN 2	01/07/2024	08/07/2024	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	
ESTIMACIÓN 3	09/07/2024	31/07/2024	805,164.95	241,549.49	30.00%	3,220.66	650,573.27	
ESTIMACIÓN 4	01/08/2024	31/08/2024	2,546,589.14	763,976.74	30.00%	10,186.36	2,057,644.02	
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	01/08/2024	31/08/2024	70,715.62	21,214.69	30.00%	282.86	57,138.22	
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	01/08/2024	31/08/2024	110,577.50	33,173.25	30.00%	442.32	89,346.61	
ESTIMACIÓN 7	01/09/2024	09/09/2024	1,171,245.15	351,373.55	30.00%	4,684.98	946,366.08	
ESTIMACIÓN 8	10/09/2024	30/09/2024	1,948,295.97	584,488.79	30.00%	7,793.18	1,574,223.15	
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXC	10/09/2024	30/09/2024	479,413.07	143,823.92	30.00%	1,917.66	387,365.75	
ESTIMACIÓN 10	01/10/2024	15/10/2024	383,662.68	115,098.80	30.00%	1,534.66	309,999.44	
ESTIMACIÓN 11 CONV MOD EXC	01/10/2024	15/10/2024	56,784.93	17,035.48	30.00%	227.14	45,882.22	
ESTIMACIÓN 12	16/10/2024	30/10/2024	167,147.82	50,144.35	30.00%	668.60	135,055.43	
ESTIMACIÓN 13 CONV MOD EXT	16/10/2024	30/10/2024	859,226.79	261,293.49	30.41%	3,436.90	690,165.73	
TOTAL			8,598,823.62	2,583,172.55		34,395.32	9,940,240.10	

Costo de obra: \$9,974,635.40 (nueve millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos 40/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$13,631.86 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, Gameros Y Luevano Construcciones, S.A. de C.V., representada legalmente por el Ingeniero Eduardo Gameros Terrazas, declara haber terminado los

Dirección de Obras Públicas



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 045/2024**

trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Ernesto Pérez Bailón**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas

Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana

Ingeniero Perla Aguirre Márquez
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Urbana

Ingeniero Ernesto Pérez Bailón
Residente de obra

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 045/2024

Por el contratista

Ingeniero Eduardo Gameros Terrazas
Representante legal de Gameros Y Luevano Construcciones, S.A. de C.V.
Contratista y Superintendente

Dirección de Obras Públicas