



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 048/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00 horas del día 22 de octubre de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE GAZAS DE DESINCORPORACIÓN EN TRÉBOL AV. HOMERO Y AV. TECNOLÓGICO FRENTE A LA TERMINAL NORTE”**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Constructora Norte Sur, S.A. de C.V.**, representada Legalmente por el **Ingeniero Raúl Ambriz Bejarano**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Guillermo Campos Nava**, **Ingeniera Perla Aguirre Márquez** e **Ingeniero Luis Arturo López Ríos**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Urbana, Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Urbana y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Salvador Adolfo Covarrubias Dueñas**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **25 de marzo de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2024-PDM-FODESM-OP-032**.

El día **14 de mayo de 2024**, se formalizo el Contrato número **048/2024**, por un monto de **\$2,284,973.60 (dos millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos setenta y tres pesos 60/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **21 de mayo de 2024 al 17 de septiembre de 2024**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **17 de octubre de 2024**.

Bitácora: fecha de inicio **21 de mayo de 2024** y fecha de cierre **17 de octubre de 2024**.

Página 1 | 3

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 048/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Sofimex, Institución de Garantías, S.A.	2999287	17/10/2024	\$148,674.15

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Retención	Reintegro	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Sanción	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO										685,492.07
ESTIMACIÓN 1	21/05/2024	20/06/2024	218,859.42	874.44	0.00	65,395.49	29.88%	0.00	871.94	176,131.87
ESTIMACIÓN 2	21/06/2024	20/07/2024	172,340.26	1,485.27	874.44	51,518.83	29.89%	0.00	686.92	138,757.38
ESTIMACIÓN 3	21/07/2024	20/08/2024	253,815.68	5,723.24	1,485.27	74,873.31	29.50%	0.00	998.32	201,658.78
ESTIMACIÓN 4	21/08/2024	09/09/2024	252,458.51	0.00	5,723.24	77,454.53	30.68%	0.00	1,032.72	208,610.86
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	10/09/2024	17/09/2024	115,952.20	0.00	0.00	34,785.66	30.00%	4,733.15	463.80	88,956.24
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	18/09/2024	17/10/2024	473,315.39	0.00	0.00	286,913.62	60.62%	4,733.15	1,893.26	209,599.64
TOTAL			1,486,741.46	8,082.95	8,082.95	590,941.44		9,466.30	5,946.96	1,709,206.84

Costo de obra: \$1,724,620.09 (un millón setecientos veinticuatro mil seiscientos veinte pesos 09/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$560,353.51 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Constructora Norte Sur, S.A. de C.V.**, representada legalmente por el **Ingeniero Raúl Ambriz Bejarano**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Luis Arturo López Ríos**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Página 2 | 3

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuiscar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 048/2024**


Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas


Ingeniero Guillermo Campos Nava
Subdirector de Infraestructura Urbana


Ingeniera Perla Aguirre Márquez
Jefa del departamento de Construcción de Infraestructura Urbana


Ingeniero Luis Arturo López Ríos
Residente de obra

Por el contratista


Ingeniero Raúl Ambríz Bejarano
Representante legal de
Constructora Norte Sur, S.A. de C.V.
Contratista


Ingeniero Salvador Adolfo Covarrubias Dueñas
Superintendente

Página 3 | 3

Dirección de Obras Públicas