



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 052/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 21 de agosto de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESCUELA JUSTO SIERRA UBICADA EN C. SAN MIGUEL Y ALMIRECES COL. RINCONES DE SIERRA AZUL (P.P.2024 474)"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista Constructora D.O.S., S.A. De C.V., representada Legalmente por el Ingeniero Oscar Luis González Villalobos, y que se reciben por la DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. Ingeniero Rodolfo Armendáriz Ronquillo, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo Hernández y la Arquitecta María Monserrat Torres Moreno, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el Ingeniero Oscar Luis González Villalobos, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 13 de marzo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-PCAM-OP-036.

El día 15 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato número 052/2024, por un monto de \$3,725,942.57 (tres millones setecientos veinticinco mil novecientos cuarenta y dos pesos 57/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 21 de mayo de 2024 al 18 de agosto de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 18 de agosto de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 21 de agosto de 2024 y fecha de cierre 18 de agosto de 2024.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 052/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Compañía de Garantías México, S.A de C.V.	BKY-0021-0227661	18/08/2024	\$321,197.01

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							931,485.65
ESTIMACIÓN 1	21/05/2024	20/06/2024	909,536.30	227,384.08	25.00%	3,638.14	787,658.44
ESTIMACIÓN 2	21/06/2024	05/07/2024	500,797.97	125,199.49	25.00%	2,003.20	433,691.04
ESTIMACIÓN 3	06/07/2024	15/07/2024	464,653.03	116,163.26	25.00%	1,858.62	402,389.51
ESTIMACIÓN 4	16/07/2024	25/07/2024	436,230.90	109,057.73	25.00%	1,744.92	377,775.96
ESTIMACIÓN 5	26/07/2024	10/08/2024	652,703.88	163,175.97	25.00%	2,610.82	565,241.56
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	11/08/2024	18/08/2024	59,645.22	14,911.31	25.00%	238.58	51,652.76
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	11/08/2024	18/08/2024	188,402.78	47,113.03	25.01%	753.62	163,142.49
TOTAL			3,211,970.08	803,004.87	25.00%	12,847.90	3,713,037.41

Costo de obra: \$3,725,885.29 (tres millones setecientos veinticinco mil ochocientos ochenta y cinco pesos 29/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$57.28 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, Constructora D.O.S., S.A. De C.V., representada legalmente por el Ingeniero Oscar Luis González Villalobos, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, la Arquitecta María Monserrat Torres Moreno.

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 052/2024

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


Ing. Rodolfo Armendariz Ronquillo
Director de Obras Públicas


Ing. Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Ing. Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Social


Arq. María Monserrat Torres Moreno
Residente de obra

Por el contratista


Ing. Oscar Luis González Villalobos
Representante legal de
Constructora D.O.S., S.A. De C.V.
Contratista y Superintendente

Dirección de Obras Públicas