



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 053/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega - recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00 horas del día 13 de septiembre de 2024**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"Construcción de domo metálico en primaria Francisco Villa, Col. División del Norte (folio P.P. 374)"**, los que fueron ejecutados por el contratista, el **Ingeniero Juan Ramírez Parada**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez, Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada, Ingeniero Manuel Escobedo Hernández e Ingeniero Jesús Gerardo Flores Cisneros**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, el **Arquitecto Juan Ramírez Luna**, en su calidad de Superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **13 de marzo de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2024-PDM-PCAM-OP-037**.

El día **16 de mayo de 2024**, se formalizo el Contrato número **053/2024**, por un monto de **\$2,666,378.69 (dos millones seiscientos sesenta y seis mil trescientos setenta y ocho pesos 69/100 M.N.)** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **22 de mayo de 2024 al 19 de agosto de 2024**.

La fecha real de terminación de los trabajos: **9 de septiembre de 2024**.

Bitácora: fecha de inicio **22 de mayo de 2024** y fecha de cierre **9 de septiembre de 2024**.



Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 3



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 053/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Fianzas México, S.A. De C.V.	BKY-0021-0235802	09/09/2024	\$223,127.76

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO							666,594.67
ESTIMACIÓN 1	22/05/2024	21/06/2024	375,318.01	93,829.50	25.00%	1,501.28	325,025.39
ESTIMACIÓN 2	22/06/2024	22/07/2024	753,509.08	188,377.27	25.00%	3,014.04	652,538.86
ESTIMACIÓN 3	23/07/2024	19/08/2024	968,463.85	292,443.81	30.20%	3,873.86	778,426.15
ESTIMACIÓN 4 CONV MOD EXC	22/07/2024	19/08/2024	93,605.30	-	0.00%	374.42	108,207.73
ESTIMACIÓN 5	20/08/2024	09/09/2024	31,651.79	-	0.00%	126.60	35,849.44
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXC	20/08/2024	09/09/2024	8,729.58	-	0.00%	34.92	10,091.39
TOTAL			2,231,277.61	574,650.58		8,925.12	2,576,733.63

Costo de obra: \$2,588,282.03 (dos millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta y dos pesos 03/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$78,096.66 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que el contratista, el **Ingeniero Juan Ramírez Parada**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, el **Ingeniero Jesús Gerardo Flores Cisneros**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Dirección de Obras Públicas



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 053/2024**

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas



Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director De Obras Públicas


Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Social


Ingeniero Jesús Gerardo Flores Cisneros
Residente de obra

Por el contratista


Ingeniero Juan Ramírez Parada
Contratista


Arquitecto Juan Ramírez Luna
Superintendente

Dirección de Obras Públicas