



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 054/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 22 de agosto de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y GRADAS EN ESCUELA TÉCNICA NO. 96, UBICADA EN CALLE HIDROELÉCTRICA CHICOASÉN (FOLIO P.P. 384)"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CANTABRÍA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, representada Legalmente por el **ING DAVID FABIAN REYES DELGADO**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO**, **ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA**, **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ** e **ING. FLOR ALEJANDRA TORRES MARQUEZ**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, este último quien recibe; por el contratista, la **ING. DALIA PRIETO RAMÍREZ**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 15 de marzo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-PCAM-OP-038.

El día 16 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato número 054/2024, por un monto de \$3,283,970.96 (tres millones doscientos ochenta y tres mil novecientos setenta pesos 96/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 22 de mayo de 2024 al 19 de agosto de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 19 de agosto de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 22 de mayo de 2024 y fecha de cierre 19 de agosto de 2024.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 054/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Compañía De Garantías México, S.A De C.V.	BKY-0021-0226683	19/08/2024	\$282,903.48

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							820,992.74
ESTIMACIÓN 1	22/05/2024	31/05/2024	187,595.31	46,898.83	25.00%	750.38	162,457.54
ESTIMACIÓN 2	01/06/2024	30/06/2024	611,566.21	152,891.55	25.00%	2,446.26	529,616.35
ESTIMACIÓN 3	01/07/2024	31/07/2024	1,285,408.72	321,352.18	25.00%	5,141.64	1,113,163.95
ESTIMACIÓN 4	01/08/2024	19/08/2024	234,636.48	58,659.12	25.00%	938.54	203,195.20
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXC	01/08/2024	19/08/2024	109,466.07	27,366.52	25.00%	437.86	94,797.62
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	01/08/2024	19/08/2024	400,362.01	100,584.16	25.12%	1,601.44	346,140.87
TOTAL			2,829,034.80	707,752.36		11,316.12	3,270,364.27

Costo de obra: \$3,281,680.37 (tres millones doscientos ochenta y un mil seiscientos ochenta pesos 37/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$2,290.59 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **CANTABRÍA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **ING DAVID FABIAN REYES DELGADO**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, **ING. FLOR ALEJANDRA TORRES MARQUEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 054/2024

otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. HILARIO ALEJANDRO TORRES QUEZADA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. MANUEL ESCOBEDO HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


ING. FLOR ALEJANDRA TORRES MARQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


ING DAVID FABIAN REYES DELGADO
REPRESENTANTE LEGAL DE
CANTABRÍA EVENTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA




Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 054/2024

ING. DALIA PRIETO RAMÍREZ
SUPERINTENDENTE



Dirección de Obras Públicas