



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 055/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega – recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 12:00 horas del día 4 de septiembre de 2024, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE URUETA (FOLIO P.P. 126)"**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Apsa Ingeniería, S.A. De C.V.**, representada Legalmente por el **Ingeniero Aldo Palma Lucero**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Ingeniero Rodolfo Armendáriz Ronquillo**, **Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada**, **Ingeniero Manuel Escobedo Hernández** y **Arquitecta Laura Anaís Pacheco Pacheco**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción De Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, esta última quien recibe; por el contratista, el **Ingeniero Ángel Alonso Ponce Cabriales**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El 20 de marzo de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-PCAM-OP-039.

El día 16 de mayo de 2024, se formalizo el Contrato número 055/2024, por un monto de \$3,543,588.24 (tres millones quinientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta y ocho pesos 24/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del 22 de mayo de 2024 al 19 de agosto de 2024.

La fecha real de terminación de los trabajos: 31 de agosto de 2024.

Bitácora: fecha de inicio 22 de mayo de 2024 y fecha de cierre 31 de agosto de 2024.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 055/2024

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Aseguradora Aserta, S.A. De C.V.	4969-00053-8	31/08/2024	\$305,481.56

Relación de pagos de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	PERÍODO		MONTO DE ESTIMACIÓN (S/I.V.A.)	AMORTIZACIÓN (S/I.V.A.)	FACTOR AMORT.	RETENIDO DIF Y CMIC (0.4%)	PAGO AL CONTRATISTA (INC. I.V.A.)
ANTICIPO							885,897.06
ESTIMACIÓN 1	22/05/2024	31/05/2024	193,322.40	48,330.60	0.00%	773.28	167,417.21
ESTIMACIÓN 2	01/06/2024	15/06/2024	579,053.10	144,763.28	25.00%	2,316.22	501,459.97
ESTIMACIÓN 3	16/06/2024	30/06/2024	105,766.99	26,441.75	25.00%	423.06	91,594.22
ESTIMACIÓN 4	01/07/2024	07/07/2024	283,045.45	70,761.36	0.00%	1,132.18	245,117.36
ESTIMACIÓN 5 CONV MOD EXT	01/07/2024	07/07/2024	55,573.63	13,893.41	25.00%	222.30	48,126.76
ESTIMACIÓN 6	08/07/2024	15/07/2024	188,488.45	47,122.11	0.00%	753.96	163,230.99
ESTIMACIÓN 7 CONV MOD EXT	08/07/2024	15/07/2024	54,412.04	13,603.01	25.00%	217.64	47,120.83
ESTIMACIÓN 8	16/07/2024	31/07/2024	160,035.77	40,008.94	25.00%	640.14	138,590.98
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT	16/07/2024	31/07/2024	172,980.32	43,245.08	25.00%	691.92	149,800.96
ESTIMACIÓN 10 CONV MOD EXC	16/07/2024	31/07/2024	83,022.47	20,755.62	25.00%	332.08	71,897.47
ESTIMACIÓN 11	01/08/2024	15/08/2024	945,629.26	236,407.32	0.00%	3,782.52	818,914.93
ESTIMACIÓN 12 CONV MOD EXC	01/08/2024	15/08/2024	79,512.34	19,878.09	25.00%	318.04	68,857.69
ESTIMACIÓN 13 CONV MOD EXC	16/08/2024	31/08/2024	25,173.81	6,293.45	25.00%	100.70	21,800.52
ESTIMACIÓN 14 CONV MOD EXT	16/08/2024	31/08/2024	128,799.57	32,200.34	25.00%	515.20	111,539.91
TOTAL			1,792,678.15	448,169.54		7,170.70	2,438,356.34

Costo de obra: \$3,543,586.09 (tres millones quinientos cuarenta y tres mil quinientos ochenta y seis pesos 09/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$2.15 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 055/2024

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Apsa Ingeniería, S.A. De C.V.**, representada legalmente por el **Ingeniero Aldo Palma Lucero**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, al residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, la **Arquitecta Laura Anaís Pacheco Pacheco**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Por la Dirección de Obras Públicas


Ingeniero Rodolfo Armendáriz Ronquillo
Director de Obras Públicas


Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción De Infraestructura Social


Arquitecta Laura Anaís Pacheco Pacheco
Residente de obra



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 055/2024

Por el contratista

Ingeniero Aldo Palma Lucero
Representante legal de
Apsa Ingeniería, S.A. De C.V.
Contratista

Ingeniero Ángel Alonso Ponce Cabrales
Superintendente

SKX