



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 057/2024

Con Fundamento en la Legislación Estatal, en los Artículos 68 fracción IV, 83 Primer Párrafo y 85 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y 169, 170, 174, 177 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de entrega – recepción física de obra pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en Calle Camino a la Presa Chuvíscar No. 1108 Colonia Campesina Nueva en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las **12:00** horas del día **10 de marzo de 2025**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega y Recepción física de los trabajos relativos a la obra: **“Construcción de gimnasio de box en Col. Santa Cecilia ubicado en C. Mina El Vallecillo y Mina Las Mercedes (PP2024 45)”**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **Cantabria Eventos y Servicios, S.A. de C.V.**, representada Legalmente por el **Ingeniero David Fabian Reyes Delgado**, y que se reciben por la **Dirección de Obras Públicas**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por la empresa contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra objeto del contrato.

Intervienen: Por conducto de la Dirección de Obras Públicas, los CC. **Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez**, **Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada**, **Ingeniero Manuel Escobedo Hernández** e **Ingeniera Flor Alejandra Torres Márquez**, en sus caracteres de Director de Obras Públicas, Subdirector de Infraestructura Social, Jefe del Departamento de Construcción de Infraestructura Social y Residente de Obra, respectivamente, esta última quien recibe; por el contratista, la **Ingeniera Dalia Prieto Ramírez**, en su calidad de superintendente de la obra, quien entrega.

Datos Básicos El **26 de marzo de 2024** se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal **2024-PDM-PCAM-OP-042**.

El día **17 de mayo de 2024**, se formalizo el Contrato número **057/2024**, por un monto de **\$4,349,685.93** (cuatro millones trescientos cuarenta y nueve mil seiscientos ochenta y cinco pesos 93/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, con un Periodo de Ejecución del **23 de mayo de 2024** al **19 de septiembre de 2024**.

El día **13 de septiembre de 2024**, se formalizo el **Convenio Modificatorio** por plazo al Contrato número **057/2024**, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el **19 de octubre de 2024**.

Dirección de Obras Públicas

Página 1 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 057/2024

El día 16 de octubre de 2024, se formalizo el Convenio Adicional por plazo al Contrato número 057/2024, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 18 de diciembre de 2024.

El 19 de noviembre de 2024 se emitió el Oficio de Autorización Presupuestal Municipal 2024-PDM-PCAM-OP-AM/004 por parte de la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental.

El día 11 de diciembre de 2024, se formalizo el Convenio Adicional por monto y plazo al Contrato número 057/2024, por un monto de \$1,087,420.81 (un millón ochenta y siete mil cuatrocientos veinte pesos 81/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado, y los trabajos deberán ser terminados a más tardar el 5 de marzo de 2025.

La fecha real de terminación de los trabajos: 5 de marzo de 2025.

Bitácora: fecha de inicio 23 de mayo de 2024 y fecha de cierre 5 de marzo de 2025.

Garantía de Cumplimiento de Defectos y/o Vicios Ocultos:

AFIANZADORA	NÚMERO DE FIANZA	FECHA	MONTO
Berkley International Fianzas México, S.A. de C.V.	BKY-0021-0262291	05/03/2025	\$465,752.69

Relación de pagos de estimaciones:

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ANTICIPO							1,087,421.48
ESTIMACIÓN 1	23/05/2024	31/05/2024	9,075.49	2,268.87	25.00%	36.30	7,859.38
ESTIMACIÓN 2	01/06/2024	30/06/2024	54,470.00	13,617.50	25.00%	217.88	47,171.02
ESTIMACIÓN 3	01/07/2024	31/07/2024	318,820.62	79,705.16	25.00%	1,275.28	276,098.65
ESTIMACIÓN 4	01/08/2024	31/08/2024	78,546.43	19,636.61	25.00%	314.18	68,021.21
ESTIMACIÓN 5	01/09/2024	09/09/2024	55,215.91	13,803.98	25.00%	220.86	47,816.98
ESTIMACIÓN 6 CONV MOD EXT	01/09/2024	09/09/2024	423,811.44	105,952.86	25.00%	1,695.24	367,020.71
ESTIMACIÓN 7	10/09/2024	30/09/2024	55,362.89	13,840.72	25.00%	221.46	47,944.26
ESTIMACIÓN 8	01/10/2024	15/10/2024	9,133.83	2,283.46	25.00%	36.54	7,909.89
ESTIMACIÓN 9 CONV MOD EXT	16/10/2024	31/10/2024	112,118.92	28,029.73	25.00%	448.48	97,094.98
ESTIMACIÓN 10	01/11/2024	30/11/2024	194,935.87	48,733.97	25.00%	779.74	168,814.46
ESTIMACIÓN 11	01/12/2024	15/12/2024	271,099.70	67,774.93	25.00%	1,084.40	234,772.33
ESTIMACIÓN 12	16/12/2024	31/12/2024	55,438.05	13,859.51	25.00%	221.76	48,009.35

Dirección de Obras Públicas

Página 2 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 057/2024

No. de estimación	Período		Monto de estimación (s/IVA)	Amortización (s/IVA)	Factor amort.	Retenido DIF y CMIC (0.4%)	Pago al contratista (inc. IVA)
ESTIMACIÓN 13 CONV MOD EXC	16/12/2024	31/12/2024	164,565.92	41,141.48	25.00%	658.26	142,514.09
ESTIMACIÓN 14 CONV MOD EXT	16/12/2024	31/12/2024	461,413.91	115,353.48	25.00%	1,845.66	399,584.44
ESTIMACIÓN 15	01/01/2025	31/01/2025	365,508.27	91,377.07	25.00%	1,462.04	316,530.15
ESTIMACIÓN 16	01/02/2025	15/02/2025	133,600.62	33,400.16	25.00%	534.40	115,698.13
ESTIMACIÓN 17	16/02/2025	28/02/2025	140,546.23	35,136.56	25.00%	562.18	121,713.04
ESTIMACIÓN 18 CONV MOD EXC	16/02/2025	28/02/2025	224,452.72	56,113.18	25.00%	897.82	194,376.05
ESTIMACIÓN 19 CONV MOD EXT	16/02/2025	28/02/2025	621,612.41	155,403.05	25.00%	2,486.44	538,316.42
ESTIMACIÓN 20 CONV	01/03/2025	03/03/2025	879,605.09	0.00	0.00%	3,518.42	1,016,823.48
ESTIMACIÓN 21 CONV	04/03/2025	05/03/2025	28,192.53	0.00	0.00%	112.78	32,590.55
TOTAL			4,657,526.85	937,432.28		18,630.12	5,384,101.05

Costo de obra: \$5,402,731.16 (cinco millones cuatrocientos dos mil setecientos treinta y un pesos 16/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$34,375.58 cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos definitivos correspondientes a la construcción final, los manuales de operación y mantenimiento, así como los certificados de garantía de calidad de los trabajos realizados y funcionamiento de los bienes instalados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista, **Cantabria Eventos y Servicios, S.A. de C.V.**, representada legalmente por el **Ingeniero David Fabian Reyes Delgado**, declara haber terminado los trabajos objeto del presente contrato, por lo cual se hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra, a la residente de obra de la Dirección de Obras Públicas, la **Ingeniera Flor Alejandra Torres Márquez**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

Dirección de Obras Públicas

Página 3 | 4



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 057/2024

Por la Dirección de Obras Públicas


Licenciado Carlos Alberto Rivas Martínez
Director de Obras Públicas

Ingeniero Hilario Alejandro Torres Quezada
Subdirector de Infraestructura Social


Ingeniero Manuel Escobedo Hernández
Jefe del departamento de Construcción de Infraestructura Social


Ingeniera Flor Alejandra Torres Márquez
Residente de obra

Por el contratista


Ingeniero David Fabian Reyes Delgado
Representante legal de
Cantabria Eventos y Servicios, S.A. de C.V.
Contratista


Ingeniera Dalia Prieto Ramírez
Superintendente